

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
за 2025 год.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск.

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)		Текущий год		Примечание (причины невыполнения, выбор действий по преодолению)	
			2023 г.	2024 г.	за 2025 год			
			факт	план	факт	план (годовой)		факт (нарастающим итогом)
1.	Цель: Улучшение качества жизни жителей города, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории города Зеленогорска							
1.1.	Целевой показатель 1: Количество строящихся объектов на территории города за счет бюджета муниципального образования	единиц	2	3	3	1	1	
2.	Задача 1. Развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в городе Зеленогорске							
2.1.	Подпрограмма 1 . "Капитальное строительство в городе Зеленогорске"							
2.1.1.	Показатель результативности 1: Степень готовности ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей	процент	62,6	62,6	62,6	62,7	62,7	
2.1.2.	Показатель результативности 2: Увеличение протяженности линий наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования	км	0,371	0,372	0,372	-	-	
3.	Задача 2. Создание безопасных, комфортных условий функционирования зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, и объектов муниципального жилищного фонда							
3.1.	Подпрограмма 2. "Капитальный ремонт в городе Зеленогорске"							
3.1.1.	Показатель результативности 1: Доля отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования, от общего объема запланированных к ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования в текущем году	процент	100	100	100	100	96,2	Подрядная организация, в рамках срока выполнения работ по контракту, не имела возможности доступа в жилое помещение (ул. Советская, 7, ком. 220) по причине отсутствия в данный период времени нанимателя муниципального жилищного фонда.
3.1.2.	Показатель результативности 2: Количество зданий муниципальной формы собственности, в которых проведен капитальный ремонт	единиц	2	4	4	8	7	Работы по ремонту мягкой кровли здания МБУ ДОЦ «Витязь» будут выполнены в 2026 году, согласно сроку исполнения контракта – до 30.11.2026.

Согласовано:

Первый заместитель Главы
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск
по жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству

М.Л. Шилова

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

А.Б. Шмелев

Исполнитель: Колесова Д.А. /95-118

ОГХ

013

0310	1020089060	243	0,00000	0,00000	13 859,90100	13 859,90100	
	10200S4970	243	139,99900	139,99900	0,00000	0,00000	
			13 859,90100	0,00000	0,00000	0,00000	
0501	1020089290	243	3 314,81712	3 179,20711	2 908,09554	2 688,03503	220,060501 т. р. - подрядная организация, в рамках срока выполнения работ по контракту, не имела возможности доступа в жилое помещение (ул. Советская, 7 ком. 220) по причине отсутствия в данный период времени нанимателя муниципального жилищного фонда, а также подрядная организация (ИП Аврамишин А.В.) выполнявшая работы по капитальному ремонту применяет упрощенную систему налогообложения.
0502	1020085730	243	68,87113	63,42226	0,00000	0,00000	
	10200S5710	243	22 792,22752	22 792,22752	7 644,83347	7 644,83347	
	10200S5750	243	0,00000	0,00000	8 269,97649	8 182,44815	87,52834 т.р. - остаток средств, в том числе: 15,29317 т.р. - экономия средств от проведения электронного аукциона; 72,23517 т.р. - остаток средств сложился по фактически выполненным объемам работ (корректировка трассировки кабельно-воздушной линии напряжением 6 кВ, обусловленной прохождением воздушной части трассы в границах городских лесных массивов, а именно нецелесообразность расчистки площадей от кустарника и мелколесья вручную - 116 кв. м, не предоставление возможным выполнения работ - переподвес линии связи на ВЛ 6 кВ - 1,22 км).
0503	1020089300	243	0,00000	0,00000	827,05000	827,05000	
0505	1020089260	243	442,94535	442,94535	0,00000	0,00000	
0702	10200S8400	243	6 732,09298	6 731,66552	9 904,94778	8 292,40856	1 612,53922 т.р. - остаток средств, в том числе: 1 549,61348 т.р. - экономия средств от проведения электронного аукциона; 62,92574 т.р. - остаток средств, сложившийся по фактически выполненным объемам работ (не выполнен демонтаж и монтаж пожарно-охранной сигнализации).
0703	1020089270	243	0,00000	0,00000	1 955,55000	1 915,06602	40,48398 т.р. - остаток средств, сложившийся по фактически выполненным объемам работ (согласно сметной документации предусмотрен избыточный объем работ по монтажу оцинкованных отливов для отвода воды с крыши здания).

									24,40205 т.р. - остаток средств, сложившийся по фактически выполненным объемам работ (согласно сметной документации предусмотрен избыточный объем работ по монтажу несуществующих крепежных элементов - кровельных костылей, при укладке кровельных покрытий).	
		0703	1020089280	243	0,00000	0,00000	552,52415	528,12210		
			1020089310	243	0,00000	0,00000	85,25069	85,25069		
		0801	1020089050	243	0,00000	0,00000	3 300,00000	3 300,00000		
		1101	1020089030	243	791,57400	0,00000	1 474,96704	1 474,96704		
			10200S4370	243	1 774,88000	1 752,89332	0,00000	0,00000		
					8 000,00000	7 900,89841	0,00000	0,00000		
	Управление образования	014	0701	10200S5820	612	0,00000	0,00000	2 453,03124	2 453,03124	
				1020089470	612	51,62000	51,62000	0,00000	0,00000	
			0702	1020089520	612	431,51700	431,51700	0,00000	0,00000	
			0703	1020089380	612	0,00000	0,00000	15 798,30000	0,00000	15 798,30000 т.р. - по итогам проведения конкурсных процедур муниципальный контракт заключен 22.12.2025. Ремонт мягкой кровли будет выполнен в 2026 году, согласно сроку исполнения контракта - до 30.11.2026.
	МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	1020089260	612	0,00000	0,00000	507,21700	507,21700	
			0801	1020089440	612	0,00000	0,00000	96,36254	96,36254	
			0804	1020089470	243	0,00000	0,00000	588,33483	588,33483	
	МКУ "КФИС"	019	1101	1020089040	612	22 327,21860	2 232,72186	28 799,11004	21 198,19287	7 600,91717 т.р. - в связи с погодными условиями завершение работ по второму этапу перенесено на 2026 год.

Согласовано:
Первый заместитель Главы
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск
по жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству



М.И. Шилова

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск



А.Б. Шмелев

Исполнитель: Колесова Д.А./95-118




ОТЧЁТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 2025 год.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск.

тыс. рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2024 г. (отчетный год)		за 2025 год		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске	Всего	230 469,10200	64 852,35565	107 304,35637	81 920,12510	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	123 759,50100	37 128,20941	30 220,31041	28 552,40710	
			местный бюджет	106 709,60100	27 724,14624	72 808,69007	49 112,55402	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	4 275,35589	4 255,16398		
1.1.	Подпрограмма 1	Капитальное строительство в городе Зеленогорске	Всего	149 392,93830	18 784,73830	7 128,69292	7 128,69292	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	72 672,20000	0,00000	2 248,00000	2 248,00000	
			местный бюджет	76 720,73830	18 784,73830	4 880,69292	4 880,69292	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1.2.	Подпрограмма 2	Капитальный ремонт в городе Зеленогорске	Всего	81 076,16370	46 067,61735	100 175,66345	74 791,43218	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	51 087,30100	37 128,20941	27 972,31041	26 304,40710	
			местный бюджет	29 988,86270	8 939,40794	67 927,99715	44 231,86110	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	4 275,35589	4 255,16398		

Согласовано:

Первый заместитель Главы
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск
по жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству

М.Л. Шилова

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

А.Б. Шмелев

ОТЧЁТ

об использовании бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или приобретение включенным в муниципальную программу

"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

(наименование муниципальной программы)

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск.

тыс. рублей

№ п/п	Наименование объекта	Ед. измерения	Мощность	Сметная стоимость по утвержденной ПСД (в действующих ценах)	Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года		План на 2025 год							Финансирование за январь - декабрь 2025 год.			
					по ПСД (в действующих ценах)	в ценах контракта	по ПСД	в ценах контракта, всего в том числе	федеральный бюджет	аванс	краевой бюджет	местный бюджет	ввод в действие (квартал)	всего, в том числе	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорск																
1.1.	Муниципальное казённое учреждение "Служба единого заказчика-застройщика"																
1.1.1.	Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей (строительство канализационной системы, осуществление строительного контроля при строительстве объекта)	м.	273	573,81822	573,81822	0,00000	573,81822	573,81822	0,00000	0,00000	0,00000	573,81822	4	573,81822	0,00000	0,00000	573,81822
1.1.1.	Строительство канализационной системы, осуществление строительного контроля при строительстве объекта)	усл.	1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 463,51185	0,00000	0,00000	0,00000	2 463,51185	-	2 463,51185	0,00000	0,00000	2 463,51185
1.1.2.	Реконструкция трубопровода водопроводной сети от колодца ИП-ПГ-7 до колодца ИП-ВК-7/1 с закольцовкой данного участка в ИП-ВК-17/5	м.	245	2 270,74702	0,00000	0,00000	0,00000	2 270,74702	0,00000	0,00000	2 248,00000	22,74702	4	2 270,74702	0,00000	2 248,00000	22,74702
1.1.3.	Проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий объекта	усл.	1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 623,40332	0,00000	0,00000	0,00000	1 623,40332	-	1 623,40332	0,00000	0,00000	1 623,40332

Согласовано:

Первый заместитель Главы
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск
по жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству

М.Л. Шилова

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

А.Б. Шмелев

Исполнитель: Колесова Д.А./95-118





**Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы
«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе
Зеленогорске» за 2025 год.**

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.12.2021 № 197-п утверждена муниципальная программа «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске».

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск (далее – ОГХ).

Соисполнители муниципальной программы:

1. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»);

2. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск (далее – Управление образования);

3. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политике города Зеленогорск» (далее - МКУ «Комитет по делам культуры»).

4. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска» (далее - МКУ «КФис»).

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Подпрограмма 1 «Капитальное строительство в городе Зеленогорске».

2. Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске».

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в городе Зеленогорске.

2. Создание безопасных, комфортных условий функционирования зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, и объектов муниципального жилищного фонда.

Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе в 2025 году:

Наименование подпрограммы	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонение
«Капитальное строительство в городе Зеленогорске»	7 128,69292	7 128,69292	0,0
«Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»	100 175,66345	74 791,43218	25 384,23127

ВСЕГО	107 304,35637	81 920,12510	25 384,23127
-------	---------------	--------------	--------------

В рамках муниципальной программы общий объем выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2025 году составил 107 304,35637 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 30 220,31041 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 72 808,69007 тыс. рублей.
- за счет внебюджетных источников – 4 275,35589 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 81 920,12510 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 28 552,40710 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 49 112,55402 тыс. рублей.
- за счет внебюджетных источников – 4 255,16398 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2025 был достигнут целевой показатель: количество строящихся объектов на территории города за счет бюджета муниципального образования – 1 единица.

1. Подпрограмма «Капитальное строительство в городе Зеленогорске».

В 2025 году на выполнение мероприятия подпрограммы привлечены средства краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 2 248,00000 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 7 128,69292 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 2 248,00000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 4 880,69292 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 7 128,69292 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 2 248,00000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 4 880,69292 тыс. рублей.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

1) Мероприятие «Проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 1 623,40332 тыс. рублей.

Освоено – 1 623,40332 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение

технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (реконструкция трубопровода водопроводной сети от колодца ИП-ПГ-7 до колодца ИП-ВК-7/1 с закольцовкой данного участка в ИП-ВК-17/5)»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 2 248,00000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 22,74702 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 2 248,00000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 22,74702 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения сети водоотведения (самотечная канализация) МБУ «Зоопарк» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 197,21251 тыс. рублей.

Освоено – 197,21251 тыс. рублей.

4) Мероприятие «Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 3 037,33007 тыс. рублей.

Освоено – 3 037,33007 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за отчетный период выполнено:

- проведена государственная экспертиза проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства теплосети поселка 1 000 дворов;

- выполнены работы по реконструкции трубопровода водопроводной сети от колодца ИП-ПГ-7 до колодца ИП -ВК -7/1 с закольцовкой данного участка в ИП -ВК-17/5;

- выполнено технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения сети водоотведения (самотечная канализация) МБУ «Зоопарк».

- строительство отмостки по периметру здания на объекте «Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей».

По состоянию на 31.12.2025 был достигнут показатель результативности: «Степень готовности ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей» фактически составил 62,7 %.

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске».

В 2025 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета в рамках государственных программ Красноярского края:

- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 7 566,70489 тыс. рублей;

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в сумме 8 171,31028 тыс. рублей;

- «Поддержка комплексного развития территорий и содействие развитию местного самоуправления» в сумме 9 805,80000 тыс. рублей;

- «Развитие образования» в сумме 2 428,49524 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 100 175,66345 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 27 972,31041 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 67 927,99715 тыс. рублей.

- за счет внебюджетных источников – 4 275,35589 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 74 791,43218 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 26 304,40710 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 44 231,86110 тыс. рублей.

- за счет внебюджетных источников – 4 255,16398 тыс. рублей.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

ГРБС ОГХ:

1) Мероприятие «Капитальный ремонт мягкой кровли здания, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 36» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 1 150,21164 тыс. рублей.

Освоено – 1 150,21164 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 13 859,901 тыс. рублей.

Освоено – 13 859,901 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (капитальный ремонт водопроводной сети от резервуаров до ВК-56 на участке от ВК-47А до ВК-47В; капитальный ремонт насосной станции 2-го подъема НФС с заменой электродвигателей насосных агрегатов 3В 200*4)» в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 7 566,70489 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 78,12858 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 7 566,70489 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 78,12858 тыс. рублей.

4) Мероприятие «Строительство, и (или) реконструкция, и (или) ремонт (включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы проектной документации) объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения (капитальный ремонт КВЛ-6кВ электроснабжения ТСН СНТ №3)» в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 8 171,31028 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 98,66621 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 8 099,80479 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 82,64336 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 87,52834 тыс. рублей - остаток средств, в том числе: 15,29317 тыс. рублей - экономия средств от проведения электронного аукциона; 72,23517 тыс. рублей - остаток средств сложившийся по фактически выполненным объемам работ (корректировка трассировки кабельно-воздушной линии напряжением 6 кВ, обусловленной прохождением воздушной части трассы в границах городских лесных массивов, а именно нецелесообразность расчистки площадей от кустарника и мелколесья вручную - 116 кв. м, не предоставление возможным выполнения работ -переподвес линии связи на ВЛ 6 кВ - 1,22 км).

5) Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорной стены» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 827,05 тыс. рублей.

Освоено – 827,05 тыс. рублей.

6) Мероприятие «Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества (капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 161)» в рамках государственной программы Красноярского края «Поддержка комплексного развития территорий и содействие развитию местного самоуправления»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 9 805,80000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 99,14778 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 8 209,40218 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 83,00638 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 1 612,53922 тыс. рублей - свободный остаток средств, в том числе: 1 549,61348 тыс. рублей - экономия средств от проведения электронного аукциона; 62,92574 тыс. рублей - остаток средств, сложившийся по фактически выполненным объемам работ (не выполнен демонтаж и монтаж пожарно-охранной сигнализации).

7) Мероприятие «Реализация проекта стимулирования самоорганизации граждан «Радиус доверия» (проект «Дом ТОС») (капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 78А)»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 980,19411 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 975,35589 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 959,90204 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 955,16398 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 40,48398 тыс. рублей – остаток средств при расторжении контракта, оплата произведена за фактически выполненный объем работ (согласно сметной документации, предусмотрен избыточный объем работ по монтажу оцинкованных отливов для отвода воды с крыши здания).

8) Мероприятие «Капитальный ремонт здания МБУ ДО «ДМШ», расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 78А» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 552,52415 тыс. рублей.

Освоено – 528,12210 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 24 402,05 тыс. рублей – остаток средств, оплата произведена за фактически выполненный объем работ, а именно, согласно сметной документации, предусмотрен избыточный объем работ по монтажу несуществующих крепежных элементов (кровельных костылей) при укладке кровельных покрытий.

9) Мероприятие «Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта кровли здания МБУ ДОЦ «Витязь»» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 85,25069 тыс. рублей.

Освоено – 85,25069 тыс. рублей.

10) Мероприятие «Капитальный ремонт здания МБУК «ЗГДК», расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д.1 (программа «Люди и города»)» за счет внебюджетных источников:

Выделено – 3 300,00000 тыс. рублей.

Освоено – 3 300,00000 тыс. рублей.

11) Мероприятие «Капитальный ремонт кровли нежилого помещения МБУ ДО СШОР «Старт», расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 54» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 1 474,96704 тыс. рублей.

Освоено – 1 474,96704 тыс. рублей.

12) Мероприятие «Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 2 908,09554 тыс. рублей.

Освоено – 2 688,03503 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 220,06051 тыс. рублей - подрядная организация, в рамках срока выполнения работ по контракту, не имела возможности доступа в жилое помещение (ул. Советская, 7 ком. 220) по причине отсутствия в данный период времени нанимателя муниципального жилищного фонда, а также подрядная организация (ИП Аврамишин А.В.) выполнявшая работы по капитальному ремонту применяет упрощенную систему налогообложения.

По данным ГРБС Управления образования:

13) Мероприятие «Приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства» в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие образования»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 2 428,49524 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 24,53600 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 2 428,49524 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 24,53600 тыс. рублей.

14) Мероприятие «Капитальный ремонт мягкой кровли здания МБУ ДОЦ «Витязь», расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 12» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 15 798,30000 тыс. рублей.

Освоено – 0,0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения) 15 798,30000 тыс. рублей – по итогам проведения конкурсных процедур муниципальный контракт заключен 22.12.2025. Ремонт будет выполнен в 2026 году, согласно сроку исполнения контракта - до 30.11.2026.

По данным ГРБС МКУ «Комитет культуры»:

15) Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта отдельных помещений (№ 43, 44) здания МБУК «ЗГДК», расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 1» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 507,21700 тыс. рублей.

Освоено – 507,21700 тыс. рублей.

16) Мероприятие «Проведение государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта отдельных помещений (№ 43, 44) здания МБУК «ЗГДК», расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 1» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 96,36254 тыс. рублей.

Освоено – 96,36254 тыс. рублей.

17) Мероприятие «Капитальный ремонт помещений здания МКУ «Комитет по делам культуры», расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 8» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 588,33483 тыс. рублей.

Освоено – 588,33483 тыс. рублей.

По данным ГРБС МКУ «КФиС»:

18) Мероприятие «Капитальный ремонт стадиона «Труд», расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 20» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 28 799,11004 тыс. рублей.

Освоено – 21 198,19287 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 7 600,91717 тыс. рублей - завершения работ по второму этапу в 2026 году, в связи с погодными условиями.

В рамках подпрограммы за отчетный период выполнено:

- капитальный ремонт мягкой кровли здания, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 36;

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений: водозащитная дамба на р. Барга, закрытый канал р. Барга (2 участок);

- проведена государственная экспертиза проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства (теплосеть поселка 1 000 дворов);

- капитальный ремонт водопроводной сети от резервуаров до ВК-56 на участке от ВК-47А до ВК-47В и капитальный ремонт насосной станции 2-го подъема НФС с заменой электродвигателей насосных агрегатов;

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт подпорной стены расположенной между земельными участками по ул. Горького, 34-1, 38-2, 40-2, по ул. Дзержинского, 29-1, 29-2, 31-1, 31-2 и подпорной стены, расположенной вдоль автодороги по ул. Горького, напротив, домов 38 и 40;

- капитальный ремонт КВЛ-6кВ электроснабжения ТСН СНТ №3 «Сокаревка»;

- капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 78А - проект стимулирования самоорганизации граждан «Радиус доверия» - проект «Дом ТОС»;

- капитальный ремонт объектов образования;
- капитальный ремонт объектов спорта;
- капитальный ремонт объектов культуры.
- капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск.

По состоянию на 31.12.2025 были достигнуты следующие показатели результативности:


1. «Доля отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования, от общего объема запланированных к ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования в текущем году» – составил 96,2 %, что на 3,8 % ниже планового показателя (100%). Основная причина отклонения: подрядная организация, в рамках срока выполнения работ по контракту, не имела возможности доступа в жилое помещение (ул. Советская, 7 ком. 220) по причине отсутствия в данный период времени нанимателя муниципального жилищного фонда.

2. «Количество зданий муниципальной формы собственности, в которых проведен капитальный ремонт» составил - 7 единиц, что на 1 единицу ниже планового показателя (8 единиц). Основная причина отклонения: работы на ремонт мягкой кровли здания МБУ ДОЦ «Витязь» по муниципальному контракту от 22.12.2025 будут выполнены в 2026 году, согласно сроку исполнения контракта – до 30.11.2026.

Эффективность реализации программы составила 0,91 по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы», муниципальная программа признается высокоэффективной.

Согласовано:

Первый заместитель
Главы ЗАТО г. Зеленогорск по
жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству


_____ М.Л. Шилова

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск


_____ А.Б. Шмелев

