



СВЕДЕНИЯ  
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности  
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"  
(наименование муниципальной программы )  
за 2018 год


Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
			2016 г.	2017г.		за 2018 год		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Цель: Улучшение качества жизни жителей города, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории города Зеленогорска							
1.1.	Целевой показатель 1: Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	человек	3275	3275	3275	3275	3275	
1.2.	Целевой показатель 2: Единовременная пропускная способность объектов образования	человек	11736	11736	11736	11736	11736	
1.3.	Целевой показатель 3: Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт	кв. м.	4995,8	не менее 2500	5134,8	не менее 1300	1308,9	
2.	Задача 1. Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске							
2.1.	Подпрограмма 1. "Капитальное строительство в городе Зеленогорске"							
2.1.1.	Показатель результативности 1: С начала строительства готовность ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей	процент	51,9	60	53,8	59,0	59,0	
2.1.2.	Показатель результативности 2: Готовность линии наружного освещения в районе перекрестка улиц Вторая Промышленная и Майское шоссе к вводу в эксплуатацию	процент	0	0	0	100,0	0	В связи с корректировкой проектно-сметной документации, а следовательно и увеличением сметной стоимости данные виды работ планируется выполнить в 2019 году.
3.	Задача 2. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда							
3.1.	Подпрограмма 2. "Капитальный ремонт в городе Зеленогорске"							
3.1.1.	Показатель результативности 1: Доля отремонтированных объектов образования в общем объеме объектов образования	процент	33,3	33,3	33,3	14,3	14,3	
3.1.2.	Показатель результативности 2: Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме объектов культуры	процент	8,3	25,0	25,0	10	10	
3.1.3.	Показатель результативности 3: Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда	единиц	11	3	3	10	10	
3.1.4.	Показатель результативности 4: Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт	кв. м.	4995,8	не менее 2500	5134,8	не менее 1300	1308,9	

Начальник Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  А.Б. Шмелев

СОГЛАСОВАНО:  
Первый заместитель  
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по  
жилищно-коммунальному хозяйству,  
архитектуре и градостроительству  С.В. Камнев

Проверил:  
Ведущий специалист Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  И.В. Лузина

Исполнитель: Колесова Дарья Анатольевна/2-61-60



ОТЧЁТ  
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  
(с расшифровкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)  
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"  
(наименование муниципальной программы )  
за 2018 год

Периодичность: ежеквартально


Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска


тыс. рублей

№ п/п	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс.руб.)				Примечание	
				ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год			
								2017 г.		2018 г.			
								план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)		
1.	Муниципальная программа	Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					86 946,25777	85 868,83036	48 212,20252	47 428,64420		
				в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				ОГХ	013	x	1000000000	x	82 548,47077	81 518,18985	43 196,50452	42 420,32823	
				УО	014	x	1000000000	x	3 296,38700	3 249,94251	4 642,29000	4 634,90797	
				МКУ "Комитет по делам культуры"	017	x	1000000000	x	1 101,40000	1 100,69800	286,94100	286,94100	
			МКУ "Комитет по делам физической культуры и спорта"	019	x	1000000000	x	0,00000	0,00000	86,46700	86,46700		
1.1.	Подпрограмма 1	Капитальное строительство в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					55 141,66659	55 039,29378	34 143,28129	33 570,63600		
				в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				ОГХ	013	0113	1010089020	414	0,00000	0,00000	572,64529	0,00000	572,64529 т.р. - оплата проектных работ по условиям контракта, включая проведение государственной экспертизы: получение положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации перешла на 2019 год.
						0503	1010089040	414	307,82500	287,82400	99,60000	99,60000	
						10100S4010	414	94,99563	94,99563	0,00000	0,00000		
						0703	1010074010	414	2 552,00000	2 534,17844	0,00000	0,00000	
						1010084010	414	728,92244	696,40819	0,00000	0,00000		
1101	1010089010	414	51 457,92352	51 425,88752	33 471,03600	33 471,03600							


1.2.	Подпрограмма 2	Капитальный ремонт в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					31 804,59118	30 829,53658	14 068,92123	13 858,00820	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	0113	1020084310	243	0,00000	0,00000	94,50000	94,50000	
					0104	1020089200	243	1 644,27100	1 401,60991	0,00000	0,00000	
					0309	1020089260	243	2 031,49402	2 031,49402	640,81985	640,81985	
					0501	1020089250	243	19,94922	19,94922	0,00000	0,00000	
						1020089290	243	3 944,74494	3 816,40408	4 163,94694	4 137,55742	26,38952 т.р. - в процессе выполнения работ заключено дополнительное соглашение с подрядчиком об уменьшении стоимости муниципального контракта без уменьшения объема работ (корректировка стоимости материалов).
						1020089300	243	4 029,75000	4 029,75000	0,00000	0,00000	
					0503	1020089550	243	39,60000	38,71100	0,00000	0,00000	
					0701	1020078400	243	4 768,20000	4 577,40604	0,00000	0,00000	
						1020089270	243	0,00000	0,00000	56,31769	56,31769	
						1020089320	243	0,00000	0,00000	56,00000	56,00000	
						1020089450	243	0,00000	0,00000	899,11241	721,97093	32,05203 т.р. - экономия средств при проведении торгов. Оплата выполненных работ подрядчику произведена за фактически выполненные работы. Обязательства по контракту не исполнены на 145,08945 т.р., оформлено соглашение о расторжении контракта.
						1020089500	243	296,43000	296,43000	0,00000	0,00000	
						1020089530	243	3 452,15234	3 450,28834	0,00000	0,00000	
						1020089540	243	376,50861	317,13724	0,00000	0,00000	
						1020088400	243	1 469,96913	1 165,98130	0,00000	0,00000	
					0703	1020074370	243	0,00000	0,00000	3 000,00000	3 000,00000	
						1020084370	243	0,00000	0,00000	22,52634	22,52634	
						1020084370	243	0,00000	0,00000	120,00000	120,00000	
						1020089230	243	3 790,27642	3 790,27642	0,00000	0,00000	
						1020089240	243	325,46359	325,46359	0,00000	0,00000	
			0801	1020089210	243	837,12225	837,12225	0,00000	0,00000			
			1102	1020089220	243	380,87266	380,87266	0,00000	0,00000			
		Управление образования		1020089300	612	0,00000	0,00000	87,33200	87,33062	0,00138 т.р. - фактически сложившиеся кассовые расходы		
				1020089310	612	39,69600	39,69600	0,00000	0,00000			
				1020089320	612	20,73600	20,73600	0,00000	0,00000			

				014	0701	1020089330	612	100,00000	99,98900	0,00000	0,00000			
						1020089350	612	246,39000	246,39000	0,00000	0,00000			
						1020089360	612	225,30800	179,79728	0,00000	0,00000			
						1020089380	612	0,00000	0,00000	2 282,93200	2 282,93178	0,00022 т.р. - фактически сложившиеся кассовые расходы		
					0702	1020089410	612	20,35400	20,35382	0,00000	0,00000			
						1020089420	612	130,00000	130,00000	164,05300	164,05300			
						1020089440	612	2 000,00000	2 000,00000	2 000,00000	2 000,00000			
						1020089470	612	24,39200	24,39200	0,00000	0,00000			
					0709	1020089640	612	290,00000	289,98146	0,00000	0,00000			
						1020089430	243	159,81100	158,90863	27,97300	27,97257	0,00043 т.р. - фактически сложившиеся кассовые расходы		
						1020089510	243	39,70000	39,69832	80,00000	72,62000	7,38 т.р. - экономия средств при проведении торгов		
					МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	1020089630	612	1 101,40000	1 100,69800	0,00000	0,00000	
								1020089310	612	0,00000	0,00000	286,94100	286,94100	
					МКУ "Комитет по делам физической культуры и спорта"	019	1105	1020089280	243	0,00	0,00	86,46700	86,46700	

Начальник Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска  А.Б. Шмелев

Проверил:  
Ведущий специалист Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска  И.В. Лузина

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель  
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по  
жилищно-коммунальному хозяйству,  
архитектуре и градостроительству  С.В. Камнев


**ОТЧЁТ**  
об использовании бюджетных ассигнований по источникам  
и направлениям расходования средств  
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"  
(наименование муниципальной программы)  
за 2018 год


Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

тыс. рублей


№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2017 г. (отчетный год)		2018 г.		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске	<b>Всего</b>	<b>86 946,25777</b>	<b>85 868,83036</b>	<b>48 212,20252</b>	<b>47 428,64420</b>	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	7 320,20000	7 111,58448	3 000,00000	3 000,00000	
			местный бюджет	79 626,05777	78 757,24588	45 212,20252	44 428,64420	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1.1.	Подпрограмма 1	Капитальное строительство в городе Зеленогорске	<b>Всего</b>	<b>55 141,66659</b>	<b>55 039,29378</b>	<b>34 143,28129</b>	<b>33 570,63600</b>	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000			
			краевой бюджет	2 552,00000	2 534,17844	0,00000	0,00000	
			местный бюджет	52 589,66659	52 505,11534	34 143,28129	33 570,63600	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1.2.	Подпрограмма 2	Капитальный ремонт в городе Зеленогорске	<b>Всего</b>	<b>31 804,59118</b>	<b>30 829,53658</b>	<b>14 068,92123</b>	<b>13 858,00820</b>	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	4 768,20000	4 577,40604	3 000,00000	3 000,00000	
			местный бюджет	27 036,39118	26 252,13054	11 068,92123	10 858,00820	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		

Начальник Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска  А.Б. Шмелев

Проверил:  
Ведущий специалист Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска  И.В. Лузина

Исполнитель: Колесова Дарья Анатольевна/2-61-60

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель  
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по  
жилищно-коммунальному хозяйству,  
архитектуре и градостроительству  С.В. Камнев

ОТЧЁТ

Об использовании бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или приобретение включенным в муниципальную программу


"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"  
(наименование муниципальной программы)


Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска


тыс. рублей

№ п/п	Наименование объекта	Ед. измерения	Мощность	Сметная стоимость по утвержденной ПСД (в действующих ценах)	Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года		План на 2018 год							Финансирование за январь - декабрь 2018 г.			
					по ПСД (в действующих ценах)	в ценах контракта	по ПСД	в ценах контракта, всего в том числе	федеральный бюджет	аванс	краевой бюджет	местный бюджет	ввод в действие	всего, в том числе	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска																
1.1.	Муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказчика-застройщика"																
1.1.1.	Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей	мест	1000	654 190,80	298 371,00	0	33 471,03600	0	0	0	0	33 471,03600		33 471,03600	0	0	33 471,03600

Начальник Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска  А.Б. Шмелев

Проверил:  
Специалист Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска  И.В. Лузина

Исполнитель: Колесова Дарья Анатольевна/2-61-60

СОГЛАСОВАНО:  
Первый заместитель  
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по  
жилищно-коммунальному хозяйству,  
архитектуре и градостроительству  С.В. Камнев



**Пояснительная записка  
об исполнении муниципальной программы «Капитальное строительство и  
капитальный ремонт в городе Зеленогорске» за 2018 год.**

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 №292-п утверждена муниципальная программа «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» (в редакции постановлений от 27.05.2016 № 128-п; от 29.08.2016 № 248-п; от 30.11.2016 № 328-п; от 14.06.2017 №124-п; от 31.08.2017 № 201-п; от 08.12.2017 № 306-п; от 24.05.2018 № 94-п; 261-п от 29.12.2018).

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ).

Соисполнители муниципальной программы:

1. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»);
2. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление образования);
3. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» (далее – МКУ «Комитет по делам культуры»);
4. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска» (далее – МКУ «КФИС»).

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Подпрограмма 1 «Капитальное строительство в городе Зеленогорске».
2. Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске».

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске.
2. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда.

**Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе в 2018 году:**

	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонение
«Капитальное строительство в городе Зеленогорске»	34 143,28129	33 570,636	572,64529
«Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»	14 068,92123	13 858,00820	210,91303
ВСЕГО	48 212,20252	47 428,64420	783,55832

В рамках муниципальной программы общий объем выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2018 году, составил 48 212,2025 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 3 000,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 45 212,20252 тыс. рублей, в том числе за счет средств дотации бюджетам ЗАТО (федеральный бюджет) в объеме финансирования 33 471,036 тыс. рублей).

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 47 428,6442 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 3 000,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 44 428,6442 тыс. рублей.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 783,55832 тыс. руб.

## **1. Подпрограмма «Капитальное строительство в городе Зеленогорске».**

В 2018 году общий объем выделенных бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по подпрограмме составил 34 143,28129 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств за счет средств местного бюджета по подпрограмме составил 33 570,636 тыс. рублей.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 572,64529 тыс. руб.

Проводились следующие работы:

- продолжение строительства универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей.

По состоянию на 31.12.2018 был достигнут показатель:

С начала строительства готовность ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей – 59 %.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

1) Мероприятие «Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей»:

Выделено за счет средств местного бюджета – 33 471,036 тыс. рублей.

Освоено за счет средств местного бюджета – 33 471,036 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию нежилого помещения № 1, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 19А/1»:

Выделено за счет средств местного бюджета – 572,64529 тыс. рублей;

Освоено за счет средств местного бюджета – 0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 572,64529 тыс. рублей - оплата проектных работ по условиям контракта, включая проведение государственной экспертизы: получение положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации перешла на 2019 год.

3) Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации для строительства линии наружного освещения в районе перекрестка улиц Вторая Промышленная и Майское шоссе г. Зеленогорска Красноярского края»:

Выделено за счет средств местного бюджета – 99,6 тыс. рублей;

Освоено за счет средств местного бюджета – 99,6 тыс. рублей.

В период реализации подпрограммы, достигнуты ожидаемые результаты:

- продолжено строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей, за 2018 год выполнено 5,2 % от общего объема с начала строительства объекта;

- разработана проектно-сметная документация для строительства линии наружного освещения в районе перекрестка улиц Вторая Промышленная и Майское шоссе г. Зеленогорска Красноярского края.



## 2. Подпрограмма «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске».

В 2018 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета:

- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (капитальный ремонт здания МБУ ДО ДЮСШ, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Калинина, 21) (государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта») в сумме 3 000,0 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 14 068,92123 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 3 000,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 11 068,92123 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 13 858,0082 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 3 000,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 10 858,0082 тыс. рублей.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 210,91303 тыс. руб.

Проводились следующие работы:

- капитальный ремонт входной группы помещения № 2 здания, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, 10;
- капитальный ремонт помещений, расположенных в здании по ул. Майское шоссе, 5;
- капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск;
- капитальный ремонт объектов общего образования;
- капитальный ремонт объектов дошкольного образования;
- капитальный ремонт объектов культуры;
- капитальный ремонт объектов спорта.

По состоянию на 31.12.2018 были достигнуты следующие показатели:

1. Доля отремонтированных объектов образования в общем объеме объектов образования – 14,3 %;
2. Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме объектов культуры – 10 %;
3. Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда - 10 единиц (жилых помещений);
4. Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт – 1 308,9 кв. м.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

ГРБС ОГХ Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

1) Мероприятие «Капитальный ремонт входной группы помещения № 2 здания, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, 10»:

Выделено – 94,5 тыс. рублей (местный бюджет).

Освоено – 94,5 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Капитальный ремонт помещений, расположенных в здании по ул. Майское шоссе, 5»:

Выделено – 640,81985 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 640,81985 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Капитальный ремонт системы электроснабжения в здании МБДОУ д/с № 24, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, 19а»:

Выделено – 56,31769 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 56,31769 тыс. рублей.

4) Мероприятие «Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения здания МБДОУ д/с № 24»:

Выделено – 56,0 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 56,0 тыс. рублей.

5) Мероприятие «Капитальный ремонт системы теплоснабжения здания МБДОУ д/с № 24, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, 19а»:

Выделено – 899,11241 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 721,97093 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 177,14148 тыс. рублей, в том числе: 32,05203 тыс. рублей – экономия средств при проведении торгов; 145,08945 тыс. рублей - оплата фактически выполненных работ подрядной организацией, обязательства по контракту не исполнены, оформлено соглашение о расторжении контракта.

6) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (капитальный ремонт здания МБУ ДО ДЮСШ, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Калинина, 21)»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 3 000,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 120,0 тыс. рублей (софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 3 000,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 120,0 тыс. рублей (софинансирование).

7) Мероприятие «Капитальный ремонт здания МБУ ДО ДЮСШ, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Калинина, 21»:

Выделено – 22,52634 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 22,52634 тыс. рублей.

8) Мероприятие «Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края»:

Выделено – 4 163,94694 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 4 137,55742 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 26,38952 тыс. рублей - уменьшение стоимости муниципального контракта без уменьшения объема работ (корректировка стоимости материалов).

По данным ГРБС УО Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (финансирование за счет средств местного бюджета):

9) Мероприятие «Капитальный ремонт наружной тепловой сети на участке от жилого дома по ул. Мира, 58 до жилого дома по ул. Мира, 68А, находящегося на балансе МБДОУ д/с № 32»:

Выделено – 87,33200 тыс. рублей;

Освоено – 87,33062 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 0,00138 тыс. рублей – фактически сложившиеся кассовые расходы согласно заключенному договору.

10) Мероприятие «Капитальный ремонт скатной кровли над блоком бассейна здания МБДОУ д/с № 24»:

Выделено – 2 282,93200 тыс. рублей;

Освоено – 2 282,93178 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 0,00022 тыс. рублей – фактически сложившиеся кассовые расходы согласно заключенному договору.

11) Мероприятие «Капитальный ремонт зданий МБОУ «СОШ № 167»:

Выделено – 164,053 тыс. рублей;

Освоено 164,053 тыс. рублей.

12) Мероприятие «Капитальный ремонт зданий МБОУ «СОШ № 161»:

Выделено – 2 000,0 тыс. рублей;

Освоено – 2 000,0 тыс. рублей.

13) Мероприятие «Капитальный ремонт зданий (сооружений) МКУ ЦОДОУ, расположенного по ул. Гагарина, 10»:

Выделено – 27,97300 тыс. рублей;

Освоено – 27,97257 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 0,00043 тыс. рублей – фактически сложившиеся кассовые расходы согласно заключенному договору.

14) Мероприятие «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта системы электроснабжения здания МКУ ЦОДОУ, расположенного по ул. Энергетиков, 3Б»:

Выделено – 80,0 тыс. рублей;

Освоено – 72,62 тыс. рублей.

Отклонение: 7,38 тыс. рублей - экономия средств при проведении торгов.

По данным ГРБС МКУ «Комитет по делам культуры» (финансирование за счет средств местного бюджета):

15) Мероприятие «Капитальный ремонт сцены здания МБУК «ЗГДК» по адресу: ул. Диктатуры Пролетариата, д. 19А»:

Выделено – 286,941 тыс. рублей;

Освоено – 286,941 тыс. рублей.

По данным ГРБС МКУ «КФИС» (финансирование за счет средств местного бюджета):

16) Мероприятие «Капитальный ремонт помещений, расположенных в здании по ул. Калинина, 8, находящихся в пользовании МКУ «КФИС»:

Выделено – 86,467 тыс. рублей;

Освоено – 86,467 тыс. рублей.

Приложение:

1. Информация о целевых показателях и показателях результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) приведена в приложении № 3.

2. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и

подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) приведена в приложении № 4.

3. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении № 5.

4. Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства приведена в приложении № 6.

Начальник Отдела городского  
хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

 А.Б.Шмелев

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель  
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по  
жилищно-коммунальному хозяйству  
архитектуре и градостроительству

 С.В. Камнев