

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 4 квартал 2021 г.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год		Примечание (причины невыполнения, выбор действий по преодолению)	
			2019 г.		2020 г.		за 4 квартал 2021 г.		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)		
1.	Цель: Улучшение качества жизни жителей города, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории города Зеленогорска								
1.1.	Целевой показатель 1: Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	человек	3275	3790	3790	4036	4036		
1.2.	Целевой показатель 2: Единовременная пропускная способность объектов образования	человек	11736	12215	12215	11 079	11 079		
1.3.	Целевой показатель 3: Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт	кв. м.	178	не менее 1200	318,44	не менее 1200	498	Смотреть пояснения в пунктах 3.1.4., 3.1.5.	
2.	Задача 1. Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске								
2.1.	Подпрограмма 1. "Капитальное строительство в городе Зеленогорске"								
2.1.1.	Показатель результативности 1: С начала строительства готовность ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей	процент	59,8	63,2	60,0	69,7	61,9	Подрядная организация ООО СК «ПАНТЕРРА» нарушила обязательства по контракту, работы выполняются с нарушениями сроков.	
3.	Задача 2. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда								
3.1.	Подпрограмма 2. "Капитальный ремонт в городе Зеленогорске"								
3.1.1.	Показатель результативности 1: Доля отремонтированных объектов образования в общем объеме объектов образования	процент	2,9	9,1	9,1	7,5	7,5		
3.1.2.	Показатель результативности 2: Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме объектов культуры	процент	10,0	6,7	6,7	5	5		

3.1.3.	Показатель результативности 3: Доля отремонтированных спортивных объектов в общем объеме спортивных объектов	процент	0,0	0,5	0,5	0	0	
3.1.4.	Показатель результативности 4: Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда	единиц	5	5	5	5	30	В 2021 году большая часть средств местного бюджета была направлена на выполнение капитального ремонта комнат и квартир муниципального жилищного фонда, в том числе: замена оконных блоков в комнатах общежитий по ул. Мира, 21 №№ 201, 203, 209, 224, 514, 229, 308, 413, 414, 424, 302, 303 (общая площадь = 157,4 кв.м.); ул. Советская, 7 №№ 210, 205, 305, 306, 434, 207, 326, 408, 410, 422, 424, 429, 430, 431, 515, 523, 506 (общая площадь = 272,7 кв.м) и в квартире по ул. Мира, 8А-47 (замена 3 оконных блоков - 41,7 кв.м.). А также проведен капитальный ремонт в местах общего пользования, занимающих небольшую площадь и имеющий значительные расходы, в том числе: ул. Гагарина, 20 (капитальный ремонт душевой 1 этажа - 26 кв. м)
3.1.5.	Показатель результативности 5: Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт	кв. м.	178	не менее 1200	318,44	не менее 1200	498	

СОГЛАСОВАННО:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорск

по жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству



С.В. Камнев

Начальник Отдела

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



А.Б. Шмелев

ПРОВЕРИЛ:

Главный специалист Отдела городского хозяйства

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



И.В. Лузина

												24 290,44875 т.р., в том числе: 19 327,35949 т.р. – по муниципальному контракту с ООО СК «ПАНТЕРРА». Подрядная организация нарушила обязательства по контракту, работы выполняются с нарушениями сроков; 38,65472 т.р. – остаток средств договора с ООО «Ардис» на выполнение авторского надзора заключен со сроком исполнения 31.12.2021. Договор расторгнут на 38,65472 т.р. Оплата выполненных работ по авторскому надзору произведена в соответствии с принятыми СМР в 2021 г.; 4 924,43454 т.р. – свободный остаток средств, за счет которого планировалось в 2021 г. строительство индивидуальной КНС общей стоимостью 9 245,8451 т.р., в связи с изменением объема бюджетных ассигнований данные работы перенесены на 2022 г.
				1101	1010089010	414	36 565,84510	9 585,24543	42 418,39267	18 127,94392		
1.2.	Подпрограмма 2	Капитальный ремонт в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства				22 328,76913	22 119,19568	30 154,21926	28 659,53397		
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	
					0113	1020089320	243	0,00000	0,00000	190,00000	190,00000	
					0309	1020089260	243	444,79279	444,79279	0,00000	0,00000	
					0310	1020089310	243	0,00000	0,00000	118,51063	118,51063	
					0407	1020089300	243	0,00000	0,00000	401,88960	386,49960	15,39 т.р. - оплата за выполнение работ по капитальному ремонту входного крыльца помещения МКУ "Городской лесхоз" по адресу г. Зеленогорск, ул. Набережная, 78 произведена по фактически выполненным объемам работ в связи с уменьшением работ по облицовке покрытий полов бетонного крыльца тротуарными плитами.
					0409	1020089330	243	172,50871	172,50871	0,00000	0,00000	
					0501	1020089290	243	2 598,83450	2 479,93752	2 605,40000	1 152,52757	1 452,87243 т.р., в том числе: 137,80251 т.р. - экономия средств, сложившаяся при проведении торгов на выполнение работ по капитальному ремонту жилого помещения по ул. Гагарина, 20; 6,75265 т.р. - остаток средств сложился в результате применения ИП Глуцким А.А., определенным в соответствии с 44-ФЗ, упрощенной системы налогообложения; 616,944 т.р. - по капитальному ремонту жилого помещения по ул. Гоголя, 1А, подрядчик ИП Подкарытов И.М. нарушил договорные обязательства по срокам, объему выполненных работ и не представил в срок исполнительную документацию по муниципальному контракту; 691,37327 т.р. - остаток средств предусматривался на выполнение работ по капитальному ремонту мест общего пользования 5-го этажа общежития, находящегося в муниципальной собственности, по ул. Советская, 6. При расчете сметной документации не были учтены общестроительные работы, без которых не представляется возможным выполнением санитарно-технических и электромонтажных работ. В связи с окончанием финансового года выполнение данных работ перенесено на 2022 г.
					0502	1020075710	243	13 580,00000	13 512,10000	12 361,00000	12 361,00000	
					0502	1020085710	243	0,00000	0,00000	53,48957	53,48957	

ОТЧЁТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 4 квартал 2021 г.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

тыс. рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2020 г. (отчетный год)		4 квартал 2021 г.		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске	Всего	66 540,07697	39 349,90385	73 974,86873	47 716,90904	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	16 684,90000	16 616,95178	24 335,17600	24 335,17600	
			местный бюджет	49 855,17697	22 732,95207	49 639,69273	23 381,73304	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1.1.	Подпрограмма 1	Капитальное строительство в городе Зеленогорске	Всего	44 211,30784	17 230,70817	43 820,64947	19 057,37507	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			местный бюджет	44 211,30784	17 230,70817	43 820,64947	19 057,37507	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1.2.	Подпрограмма 2	Капитальный ремонт в городе Зеленогорске	Всего	22 328,76913	22 119,19568	30 154,21926	28 659,53397	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	16 684,90000	16 616,95178	24 335,17600	24 335,17600	
			местный бюджет	5 643,86913	5 502,24390	5 819,04326	4 324,35797	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорск

по жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству

 С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

 А.Б. Шмелев

ПРОВЕРИЛ:

Главный специалист Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

 И.В. Лузина

Исполнил: инженер ПЭО МКУ "Заказчик" Колесова Д.А./2-61-60



ОТЧЁТ
об использовании бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или приобретение включенным в муниципальную программу
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

тыс. рублей

№ п/п	Наименование объекта	Ед. измерения	Мощность	Сметная стоимость по утвержденной ПСД (в действующих ценах)	Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года		План на 2021 год								Финансирование за январь - декабрь 2021 г.			
					по ПСД (в действующих ценах)	в ценах контракта	по ПСД	в ценах контракта, всего в том числе	федеральный бюджет	аванс	краевой бюджет	местный бюджет	ввод в действие (квартал)	всего, в том числе	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска																	
1.1.	Муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказчика-застройщика"																	
1.1.1.	Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей	мест	1000	653 558,90000	227 818,35449	0	42 418,39267	0	0	0	0	42 418,39267		18 127,94392	0	0	18 127,94392	

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель
Главы ЗАТО г. Зеленогорск
по жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству



С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска



А.Б. Шмелев

ПРОВЕРИЛ:

Главный специалист Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска



И.В. Лузина

Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» за 2021 год

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 292-п утверждена муниципальная программа «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске».

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ).

Соисполнители муниципальной программы:

1. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»);
2. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление образования);
3. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» (далее – МКУ «Комитет по делам культуры»);

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Подпрограмма 1 «Капитальное строительство в городе Зеленогорске».
 2. Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске».
- Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске.
2. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда.

Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе в 2021 году:

	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонение
«Капитальное строительство в городе Зеленогорске»	43 820,64947	19 057,37507	24 763,2744

«Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»	30 154,21926	28 659,53397	1 494,68529
ВСЕГО	73 974,86873	47 716,90904	26 257,95969

В рамках муниципальной программы общий объем выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2021 году составил 73 974,86873 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 24 335,176 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 49 639,69273 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 47 716,90904 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 24 335,176 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 23 381,73304 тыс. рублей.

1. Подпрограмма «Капитальное строительство в городе Зеленогорске».

В 2021 году общий объем выделенных бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по подпрограмме составил 43 820,64947 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 19 057,37507 тыс. рублей.

Проводились следующие работы:

- продолжение строительства универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей;
- строительство участка пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ»;
- разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения по ул. Октябрьское шоссе (от кольцевой развязки до КПП).

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

1) Мероприятие «Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей»:

Выделено за счет средств местного бюджета – 42 418,39267 тыс. рублей.

Освоено за счет средств местного бюджета – 18 127,94392 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 24 290,44875 тыс. рублей, в том числе:

- 19 327,35949 тыс. рублей – по муниципальному контракту с ООО СК «ПАНТЕРРА». Подрядная организация нарушила обязательства по контракту, работы выполнялись с нарушениями сроков;
- 38,65472 тыс. рублей – остаток средств договора с ООО «Ардис» на выполнение авторского надзора заключен со сроком исполнения 31.12.2021. Договор расторгнут на 38,65472 тыс. рублей. Оплата выполненных работ по авторскому надзору произведена в соответствии с принятыми СМР в 2021 году;
- 4 924,43454 тыс. рублей – свободный остаток средств, за счет которого планировалось в 2021 году строительство индивидуальной КНС, общей стоимостью 9 245,8451 тыс. рублей, в связи с изменением объема бюджетных ассигнований данные работы перенесены на 2022 год.

2) Мероприятие «Строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ»:

Выделено за счет средств местного бюджета – 222,2568 тыс. рублей.

Освоено за счет средств местного бюджета – 222,2568 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Выполнение проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения по ул. Октябрьское шоссе (от кольцевой развязки до КПП)»:

Выделено за счет средств местного бюджета – 1 180,0 тыс. рублей.

Освоено за счет средств местного бюджета – 707,17435 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 472,82565 тыс. рублей, в том числе:

- 369,65555 тыс. рублей – муниципальный контракт на выполнение работ по разработке ПСД на строительство линии наружного освещения по ул. Октябрьское шоссе (от кольцевой развязки до КПП) заключен 24.05.2021 с ООО НПО «Стройдорпроект», срок исполнения 30.11.2021. Работы не приняты по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы, срок проведения экспертизы – 42 рабочих дня, выдача заключения – 2022 год;

- 103,1701 тыс. рублей – остаток средств при планировании расходов по прохождению государственной экспертизы проектной документации.

По состоянию на 31.12.2021 показатель «С начала строительства готовность ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей» был достигнут – 61,9 %.

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске».

В 2021 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета:

- субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (капитальный ремонт водопроводной сети на участке от точки «Д» до точки «Е», капитальный ремонт напорного коллектора от КП-1А до т. А) (государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности») в сумме 12 361,0 тыс. рублей;

- осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества (капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Страна чудес») (государственная программа Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления») в сумме 3 966,3 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры (капитальный ремонт здания филиала МБУ «Библиотека» по адресу: г. Зеленогорск, ул. Советской Армии, 8) в сумме 8 007,876 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 30 154,21926 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 24 335,176 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 5 819,004326 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 28 659,53397 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 24 335,176 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 4 324,35797 тыс. рублей.

Проводились следующие работы:

- капитальный ремонт помещения № 2 здания, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 10 (замена оконных блоков в помещениях парикмахерской «Чародейка»);

- капитальный ремонт помещения № 3, расположенного на 4 этаже в здании по ул. Майское шоссе, 5;

- капитальный ремонт входного крыльца помещения МКУ «Городской лесхоз» по адресу г. Зеленогорск, ул. Набережная, 78;
- капитальный ремонт помещений, расположенных на 3 этаже в здании по ул. Майское шоссе, 5 (замена окон);
- капитальный ремонт водопроводной сети на участке от точки «Д» до точки «Е» и напорного коллектора от КП-1А до т. А;
- капитальный ремонт объектов образования;
- капитальный ремонт объектов культуры;
- капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

ГРБС ОГХ Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

1) Мероприятие «Капитальный ремонт помещения № 2 здания, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 10 (замена оконных блоков в помещениях парикмахерской «Чародейка»)»:

Выделено – 190,0 тыс. рублей (местный бюджет).

Освоено – 190,0 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Капитальный ремонт помещений, расположенных в здании по ул. Майское шоссе, 5»:

Выделено - 118,51063 тыс. рублей (местный бюджет).

Освоено – 118,51063 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Капитальный ремонт входного крыльца помещения МКУ «Городской лесхоз» по адресу г. Зеленогорск, ул. Набережная, 78»:

Выделено - 401,8896 тыс. рублей (местный бюджет).

Освоено – 386,4996 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 15,39 тыс. рублей – оплата за выполнение работ по капитальному ремонту входного крыльца помещения МКУ «Городской лесхоз» по адресу г. Зеленогорск, ул. Набережная, 78 произведена по фактически выполненным объемам работ в связи с уменьшением работ по облицовке покрытий полов бетонного крыльца тротуарными плитами.

4) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной

инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (капитальный ремонт водопроводной сети на участке от точки «Д» до точки «Е», капитальный ремонт напорного коллектора от КП-1А до т. А)»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 12 361,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 190,6341 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 12 361,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 164,2952 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 26,3389 тыс. рублей – свободный остаток средств местного бюджета, сложившийся в связи с изменением стоимости капитального ремонта водопроводной сети на участке от точки «Д» до точки «Е» согласно положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (Краевое государственное автономное учреждение «Красноярская краевая государственная экспертиза»).

5) Мероприятие «Расходы на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта водопроводной сети на участке от точки «Д» до точки «Е» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 53,48957 тыс. рублей.

Освоено – 53,48957 тыс. рублей.

6) Мероприятие «Капитальный ремонт помещений, расположенных в здании по ул. Майское шоссе, 5» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 164,49475 тыс. рублей;

Освоено – 164,478 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 0,01675 тыс. рублей – свободный остаток средств сложился в результате определения начальной максимальной цены контракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений, расположенных в здании по ул. Майское шоссе, 5 на основании коммерческих предложений.

7) Мероприятие «Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их

качества (капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Страна чудес»»):

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 3 966,3 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 40,1136 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 95,61699 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 3 966,3 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 40,1136 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 95,61699 тыс. рублей.

8) Мероприятие «Расходы на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта здания МБОУ «СОШ № 176» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 120,62302 тыс. рублей;

Освоено – 120,62302 тыс. рублей.

9) Мероприятие «Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 2 605,4 тыс. рублей;

Освоено – 1 152,52757 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 1 452,87243 тыс. рублей, в том числе:

- 137,80251 тыс. рублей - экономия средств, сложившаяся при проведении торгов на выполнение работ по капитальному ремонту жилого помещения по ул. Гагарина, 20;
- 6,75265 тыс. рублей - остаток средств сложился в результате применения ИП Глуцким А.А., определенным в соответствии с 44-ФЗ, упрощенной системы налогообложения;
- 616,944 тыс. рублей - по капитальному ремонту жилого помещения по ул. Гоголя, 1А, подрядчик ИП Подкарытов И.М. нарушил договорные обязательства по срокам, объему выполненных работ и не представил в срок исполнительную документацию по муниципальному контракту;
- 691,37327 тыс. рублей - остаток средств предусматривался на выполнение работ по капитальному ремонту мест общего пользования 5-го этажа общежития, находящегося в муниципальной собственности, по ул.

Советская, 6. При расчете сметной документации не были учтены общестроительные работы, без которых не представляется возможным выполнением санитарно-технических и электромонтажных работ. В связи с окончанием финансового года выполнение данных работ перенесено на 2022 г.

По данным ГРБС Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

10) Мероприятие «Капитальный ремонт кровли здания МБОУ «Лицей №174», расположенного по адресу: ул. Заводская, д. 8 «А» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 543,9 тыс. рублей.

Освоено – 543,83279 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 0,07621 тыс. рублей – фактически сложившиеся расходы согласно заключенным договорам.

11) Мероприятие «Капитальный ремонт магистрального трубопровода холодной воды в здании МБОУ «СОШ № 169», расположенном по ул. Гагарина, д. 21» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 372,836 тыс. рублей.

Освоено – 372,836 тыс. рублей.

По данным ГРБС МКУ «Комитет по делам культуры»:

12) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры (капитальный ремонт здания филиала МБУ «Библиотека» по адресу: г. Зеленогорск, ул. Советской Армии, 8)»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 8 007,876 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 889,764 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 8 007,876 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 889,764 тыс. рублей.

13) Мероприятие «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту помещения санузла в здании МБУ «ЗМВЦ»:

Выделено – 31,771 тыс. рублей.

Освоено – 31,771 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2021 были достигнуты следующие показатели результативности:

1. Доля отремонтированных объектов образования в общем объеме объектов образования – 7,5 %;

2. Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме объектов культуры – 5 %;

3. Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда - 30 единиц (жилых помещений);

4. Показатель «Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт» не достигнут, плановый показатель на 2021 год – не менее 1200 кв. м. фактический показатель составил – 498 кв. м. Причина невыполнения: в 2021 году большая часть средств местного бюджета была направлена на выполнение капитального ремонта комнат и квартир муниципального жилищного фонда, в том числе: замена оконных блоков в комнатах общежитий по ул. Мира, 21 №№ 201, 203, 209, 224, 514, 229, 308, 413, 414, 424, 302, 303 (общая площадь = 157,4 кв. м); ул. Советская, 7 №№ 210, 205, 305, 306, 434, 207, 326, 408, 410, 422, 424, 429, 430, 431, 515, 523, 506 (общая площадь = 272,7 кв. м.) и в квартире по ул. Мира, 8А-47 (замена 3 оконных блоков – 41,7 кв. м). А также проведен капитальный ремонт в местах общего пользования, занимающих небольшую площадь и имеющий значительные расходы, в том числе: ул. Гагарина, 20 (капитальный ремонт душевой 1 этажа – 26 кв. м).

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорска по
жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству



С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



А.Б. Шмелев

Исполнитель:

И.В. Лузина /95-204

Д.А. Колесова /26-160