

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
на 4 квартал 2016 г


Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)		Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)	
			2014г.	2015г.		на 4 квартал 2016г.		
			факт	план	факт	план (годовой)		факт (нарастающим итогом)
1.	Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан							
1.1.	Целевой показатель 1: Обеспечение доступности платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, ежегодно	процент		100	100	100	100	
1.2.	Целевой показатель 2: Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда, ежегодно	процент	100	100	100	100	100	
1.3.	Целевой показатель 3: Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, договорам найма в муниципальном и (или) государственном жилищных фондах, ежегодно	процент	100	100	100	100	100	
1.4.	Целевой показатель 4: Обеспечение выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде, ежегодно	процент	-	100	100	100	100	
1.5.	Целевой показатель 5: Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт в отчетном году, в общей протяженности сетей уличного освещения, не менее 7,2 % ежегодно	процент	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	
1.6.	Целевой показатель 6: Доля вырубленных и нуждающихся в обрезке деревьев и кустарников на территории города (в том числе расположенных во внутриквартальных территориях) в общем объеме запланированных к вырубке и обрезке - 100% ежегодно	процент	100	100	100	100	100	
1.7.	Целевой показатель 7: Доля вновь высаженных деревьев и кустарников на территории города (в том числе во внутриквартальных территориях) в общем объеме запланированных к высадке - 100% ежегодно	процент	100	100	100	100	100	
1.8.	Целевой показатель 8: Доля прочих объектов внешнего благоустройства, на которых выполнялся ремонт, в общем объеме запланированных к ремонту - 100% ежегодно	процент	100	100	100	100	100	
2.	Задача 1: Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению							
2.1.	Подпрограмма 1: Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорке							
2.1.1.	Показатель результативности 1: Уровень собираемости платежей с населения за начисленные жилищно-коммунальные услуги - не ниже 95% ежегодно	процент	81,5	81,5	96,5	не ниже 95	98	
2.1.2.	Показатель результативности 2: Доля безубыточных организаций жилищно-коммунального комплекса в общем объеме организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, - 100% ежегодно	процент	100	100	80	100	75	
3.	Задача 2: Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде							
3.1.	Показатель результативности 3: Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых оплата коммунальных ресурсов нанимателями производится по показаниям приборов учета, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда - 100% ежегодно	процент		100	100	100	94	
4.	Задача 3: Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города							
4.1.	Подпрограмма 2: Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска							
4.1.1.	Показатель результативности 1: Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляются содержание и ремонт, ежегодно	км	92,284	92,284	92,284	93,070	94,506	

4.1.2.	Показатель результативности 2: Количество вырубленных деревьев (в том числе расположенных во внутриквартальных территориях), ежегодно	ед	302	451	451	162	вырубка - 162, обрезка - 138	
4.1.3.	Показатель результативности 3: Количество вновь высаженных деревьев и кустарников, ежегодно	ед	4068	4301	4301	533	533	
4.1.4.	Показатель результативности 4: Количество отловленных безнадзорных животных, ежегодно	шт	382	280	280	248	381	
4.1.5.	Показатель результативности 5: Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм, ежегодно	шт	801	801	801	801	801	
5.	Задача 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета							
5.1.	Подпрограмма 3: Обеспечение реализации муниципальной программы							
5.1.1.	Показатель результативности 1: Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе	процент	94,57	не менее 85,0	98,2	не менее 85,0	97,0	
5.1.2.	Показатель результативности 2: Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан и юридических лиц по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг - 100% ежегодно	процент	100	100	100	100	100	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск



А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы
Администрации
ЗАТО г.Зеленогорск  С.В.Камнев

Исполнитель:
Гарханова Е. В. 8/5-203

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(с расшифровкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
на 4 квартал 2016 г.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

тыс. рублей

№ п/п	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс.руб.)				Примечание
				ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год		
								2015г.		на 4 квартал 2016г. (нарастающим итогом)		
								план	факт	план	факт	
I.	Муниципальная программа	Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства	x	x	x	x	113 427,47091	111 412,78476	138 387,10428	134 958,64494	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	x	1000000	x	113 427,47091	111 412,78476	0,00000	0,00000	
					x	1000000000	x	0,00000	0,00000	138 387,10428	134 958,64494	
I.1.	Подпрограмма I	Жилищно- коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства	013	x	1110000	x	17 707,30901	17 126,32626	0,00000	0,00000	
			x		1110000000	x	0,00000	0,00000	25 863,87624	25 471,62392		
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			0501	1118511	810	6 233,82722	6 230,59553					
				1118512	810	4 562,94513	4 518,60245					
				1118513	244	82,58502	73,47283					
				1118514	244	184,90900	24,09800					
				1118515	244	68,25500	7,37800					
				1110080140	244			250,55800	78,62500	Отклонение от плана 171,933 тыс.руб. Оплачены фактически выполненные работы по приобретению приборов учета водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда. Невыполнение части работ в связи с отсутствием нанимателей в жилых помещениях муниципального фонда в период выполнения работ подрядной организацией.		
				1110080150	244			123,07000	41,49900	Отклонение от плана 81,571 тыс.руб. Оплачены фактически выполненные работы по установке приборов учета водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда. Невыполнение части работ в связи с отсутствием нанимателей в жилых помещениях муниципального фонда в период выполнения работ подрядной организацией.		
				1110085110	810			3,87231	3,87231			
				1110085120	810			2,80173	2,80173			
				1110085130	244			220,00000	107,69635	Отклонение от плана 112,30365 тыс.руб. Оплачены фактически выполненные работы по замене приборов учета водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.		

						1110085140	810			4 778,30520	4 764,86579	Отклонение от плана 13,43941 тыс руб. Разница между плановыми показателями и фактическими затратами по возмещению недополученных доходов по содержанию жилых помещений государственного жилого фонда, находящегося в собственности муниципального образования города незаселенных комнат в общежитиях: 13,43000 тыс руб -ООО "ТОиР", 0,00941 тыс.руб-МУП ГЖКУ
						1110085150	810			3 255,10183	3 253,67383	Отклонение от плана 1,42800 тыс руб. Разница между плановыми показателями и фактическими затратами по содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда управляющими организациями в связи с заселением комнат в общежитиях МУП ГЖКУ, ООО "ТОиР", ООО "ЖКУ"
					0502	1117570	810	223,20000	0,00000			
						1118522	810	1 328,28764	1 263,87945			
						1118523	810	15,00000	0,00000			
						1118524	810	5 008,30000	5 008,30000			
						1110075700	810			5 090,70000	5 090,70000	
						1110075710	243			5 800,00000	5 790,85373	Отклонение от плана 9,14627 тыс.руб. Сложившаяся экономия при проведении торгов на выполнение работ по капитальному ремонту напорного коллектора.
						1110080160	243			59,52300	59,52300	
						1110085220	810			5,01884	5,01884	
						1110085230	810			0,00000	0,00000	
						1110085240	810			5 008,30000	5 008,30000	
						1110085250	810			1 196,50733	1 194,07634	Отклонение от плана 2,430 тыс руб. Разница между плановыми показателями и фактическими затратами в связи с предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда управляющими организациями в связи с заселением комнат в общежитиях: 2,321 тыс.руб ООО "ЖКУ", 0,0066 тыс руб- МУП ГЖКУ, 0,0043 -ООО "ТОиР".
						1110085710	243			70,11800	70,11800	
1.2.	Подпрограмма 2	Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска	всего расходные обязательства	013	x	1120000	x	64 811,31190	63 420,27346	0,00000	0,00000	
					x	1120000000	x	0,00000	0,00000	78 482,65685	76 307,99590	
			в том числе по	x	x	x	x	x	x	x	x	
						1127518	244	801,30000	801,24568			

01'X

013

0412	1120075180	244			808,40000	807,65406	Отклонение от плана 0,74594 тыс.руб. Сложившаяся экономия при проведении торгов на организацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
0503	1128531	810	23 550,50000	23 550,50000			
	1128541	810	20 127,60000	20 127,60000			
	1128542	244	3 175,62950	3 147,55147			
	1128543	244	1 000,00000	999,33558			
	1128552	244	1 789,50000	1 062,06800			
	1128561	810	8 341,40000	7 728,55452			
	1128562	244	4 389,52240	4 389,11221			
	1127555	244	80,00000	80,00000			
	1127741	244	1 500,00000	1 500,00000			
	1129594	244	9,60000	9,60000			
	1128602	244	21,554000	0			
	1128603	244	14,100000	14,100000			
	1129544	244	10,60600	10,60600			
	1120075550	244			80,00000	80,00000	
	1120077410	414			2 000,00000	1 745,09421	Отклонение от плана 254,90579 тыс.руб. Сложившаяся экономия при проведении торгов на выполнение работ по устройству линии наружного освещения пешеходного тротуара.
	1120085320	244			16 243,70632	16 242,78831	Отклонение от плана 0,91801 тыс.руб. Сложившаяся экономия при проведении торгов на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов уличного освещения.
	1120085420	244			23 140,73150	23 140,73150	
	1120085430	244			1 000,00000	1 000,00000	
	1120085550	244			9,60000	9,60000	
	1120085520	244			1 789,50000	1 116,97200	Отклонение от плана: 672,528 тыс.руб. По услугам транспортировки умерших плановые расходы превысили фактические в результате уменьшения количества фактически оказанных услуг.
	1120085610	810			3 952,08977	3 839,54331	Отклонение от плана: 112,54646 тыс.руб. Возмещены фактические расходы по содержанию общественных туалетов, расходы по оплате за электроэнергию по содержанию городских фонтанов.
	1120085620	244			12 613,91783	12 135,69894	Отклонение от плана: 478,21889 тыс.руб. из которых 330,432 тыс.руб. были выделены в ноябре 2016 на демонтаж рекламных конструкций. Проведение торгов планируется в 2017. Письмо о переносе средств на 2017 год направлено главному распорядителю. Средства будут осваиваться в 2017 году. 147,78689 тыс.руб. Оплачены фактически выполненные расходы по прочим мероприятиям по благоустройству.
	1120085630	414			1 560,60000	1 560,60000	
	1120085640	244			1 693,00443	1 693,00443	

						1120085650	414			481,39300	0,00000	481,393 тыс.руб. были выделены в ноябре 2016 на выполнение ИСД на строительство пешеходного тротуара и линии наружного освещения в районе МБОУ ДО "ЦОКиТ" по предписанию ОГИБДД. Проведение торгов планируется в 2017. Письмо о переносе средств на 2017 год направлено главному распорядителю. Средства будут осваиваться в 2017 году.
						1120085880	244			13 000,00000	12 838,78142	Отклонение от плана 161,21858 тыс.руб. Сложившаяся экономия при проведении торгов на приобретение уличных тренажеров и выполнение работ по их установке.
						1120086030	244			14,10000	14,10000	
						1120087410	414			95,61400	83,42772	Отклонение от плана 12,18628 тыс.руб. Сложившаяся экономия при проведении торгов на выполнение работ по устройству линии наружного освещения пешеходного тротуара.
1.2	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	всего расходные обязательства	013	0505	1130000	x	30 908,85000	30 866,18504	0,00000	0,00000	
						1130000000		0,00000	0,00000	34 040,57119	33 179,02512	
			в том числе по	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							121	3 863,00000	3 849,10581			
							122	3,20000	3,20000			
						1138021	244	861,75000	861,05083			
							121			3 725,64451	3 725,64441	
							122			114,69600	11,52000	Отклонение от плана 103,176 тыс.руб. Экономия в связи с отсутствием фактических расходов по служебным командировкам
							129			1 154,49309	1 121,95248	Отклонение от плана 32,540 тыс.руб. Экономия в связи с начислением листов нетрудоспособности.
							244			624,41400	486,73138	Отклонение от плана 137,68262 тыс.руб. Экономия по ст 221 -2, 35062 тыс.руб. по оказанию услуг связи и почтовых расходов, по ст 226- 135,33200 тыс.руб. по приобретению неисключительных прав на программное обеспечение и сокращению расходов на подписку периодических изданий
							111	19 723,10000	19 714,95898			
							112	35,02889	25,06409			
							244	6 106,91111	6 096,94533			
							852	315,86000	315,86000			
							111			15 167,50000	15 167,50000	Отклонение от плана: 588,14674 тыс.руб., в том числе: ст. 213 - 1,34334 тыс.руб. - экономия в связи с начислением и оплатой листов нетрудоспособности.
							112			35,75400	35,75400	ст.221- 4,5900 тыс.руб. - экономия средств по межмуниципальным переговорам.
							119			4 580,60000	4 579,25666	ст.222 - 8,94346 тыс.руб. - экономия средств по транспортным расходам.
							244			8 262,87400	7 689,91054	ст.223 - 48,19938 тыс.руб. - экономия средств по коммунальным расходам.
												ст.225 - 459,95294 тыс.руб. - средства были выделены в ноябре 2016 на проведение ремонта помещений МКУ "Заказчик" Запрос котировок объявлен в 2016 году. Контракт будет заключен в 2017 году.
												ст.226 - 51,27429 тыс.руб. - обучение на курсах повышения квалификации

						1130080610						перенесено на 2017 год. ст. 340 - 0,00339 тыс руб - остаток неиспользованных средств. ст. 290 - 13,83994 тыс.руб. - плата за негативное воздействие на окружающую среду - разница между плановыми и фактическими расходами
							831				2,07800	2,07800
							852				58,24023	44,40029
							853				314,27736	314,27736

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

_____ А.Д.Патенко

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска _____ С.В.Камнев

Исполнитель
Тарханова Е.В. 95-203

ОТЧЁТ

Об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"

(наименование муниципальной программы)

на 4 квартал 2016 г.


Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2015г. (отчетный год)		Текущий год на 4 квартал 2016г. (нарастающим итогом)		Примечание
				план	факт	план	факт	
1.	Муниципальная программа	Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	Всего	113427,47091	111412,78476	138 387,10428	134 958,64494	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	2604,50000	2381,24568	13779,10000	13514,30200	
			местный бюджет	110822,97091	109031,53908	124 608,00428	121444,34304	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.1.	Подпрограмма 1	Жилищно- коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	Всего	17707,30901	17126,32626	25 863,87624	25 471,62392	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	223,20000	0,00000	10 890,70000	10 881,55373	
			местный бюджет	17484,10901	17126,32626	14 973,17624	14 590,07019	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.2.	Подпрограмма 2	Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска	Всего	64811,31190	63420,27346	78 482,65685	76 307,99590	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	2381,30000	2381,24568	2 888,40000	2 632,74827	
			местный бюджет	62430,01190	61039,02778	75 594,25685	73 675,24763	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			Всего	30908,85000	30866,18504	34 040,57119	33 179,02512	
			в том числе:					

1.3.	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			местный бюджет	30908,85000	30866,18504	34 040,57119	33 179,02512	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

С.В.Камнев

Исполнитель.
Тарханова Е.В /95-203

**Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городе Зеленогорске» за 2016 год.**

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 293-п утверждена муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» (ред. постановлений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.09.2016 № 133-п, от 27.12.2016 № 388-п).

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ).

Соисполнитель муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика - застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»).

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске;
2. Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска;
3. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению;
2. Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде;
3. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города;
4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета.

Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе в 2016 году:

(тыс.руб.)			
	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонение
Подпрограмма №1 «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе	25 863,87624	25 471,62392	392,25232

Зеленогорске »			
Подпрограмма №2 «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска »	78 482,65685	76 307,99590	2 174,66095
Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	34 040,57119	33 179,02512	861,54607
ВСЕГО	138 387,10428	134 958,64494	3 428,45934

В рамках муниципальной программы выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий на реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске на сумму 138 387,10428 тыс. рублей, освоено – 134 958,64494 тыс. рубля.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 3 428,45934 тыс. рублей (97%).

В рамках муниципальной программы в 2016 году проводилась реализация мероприятий в рамках следующих подпрограмм:

1. Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске;
2. Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска;
3. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий составил 138 387,10428 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 13 779,1 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 124 608,00428 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 134 958,64494 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 13 514,30200 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 121 444,34304 тыс. рублей.

1. Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске».

В 2016 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 25 863,87624 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 10 890,7 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 14 973,17624 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 25 471,62392 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 10 881,55373 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 14 590,07019 тыс. рублей.

Для обеспечения устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению в 2016 году предоставлялись:

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального и (или) государственного жилищных фондов:

Выделено – 4 778 30520 тыс. рублей;

Освоено – 4 764,86579 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 13,43941 тыс. рублей – разница между плановыми показателями и фактическими затратами по возмещению недополученных доходов управляющими организациями МУП «ГЖКУ», ООО «ТОиР» по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда в связи с наличием незаселенных комнат в общежитиях в расчетном периоде.

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений до заселения жилых помещений жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности города Зеленогорска:

Выделено – 3 255,10183 тыс. рублей;

Освоено – 3 253,67383 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 1,42800 тыс. рублей. – разница между плановыми показателями и фактическими затратами по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда управляющих организаций МУП «ГЖКУ», ООО «ТОиР», ООО «ЖКУ» в связи с заселением комнат в общежитиях.

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального и (или) государственного жилищных фондов:

Выделено – 3,87231 тыс. рублей;

Освоено – 3,87231 тыс. рублей. (100%).

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений до заселения жилых помещений жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности города Зеленогорска:

Выделено – 2,80173 тыс. рублей;

Освоено – 2,80173 тыс. рублей.

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги:

Выделено – 5 090,7 тыс. рублей;

Освоено – 5 090,7 тыс. рублей.

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием бытовых услуг общих отделений бань в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске":

Выделено – 5 008,3 тыс. рублей;

Освоено – 5 008,3 тыс. рублей.

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования города Зеленогорска:

Выделено – 1 196,50733 тыс. рублей;

Освоено – 1 194,07634 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 2,430 тыс. рублей – разница между плановыми показателями и фактическими затратами по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда управляющих организаций ООО «ЖКУ» в сумме 2,321 тыс. рублей., МУП «ГЖКУ» (0,0066 тыс. рублей) и ООО «ТОиР» (0,0043 тыс. рублей) в связи с заселением комнат в общежитиях.

В рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Зеленогорске» для обеспечения доступности жилищно-коммунальных услуг населению города Зеленогорска проводились следующие работы:

- замена приборов учета электроэнергии в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

- приобретение и установка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

- работы по техническому обслуживанию, ремонту и замене индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

- капитальный ремонт напорного коллектора на участке от т. Б до камеры гашения напора и от т. А до КП-4, на участке от т. В до т. А;

- капитальный ремонт участка канализационного трубопровода (ул. Гоголя, 15).

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

1) Мероприятие: «Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых

сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (капитальный ремонт напорного коллектора на участке от т. Б до камеры гашения напора и от т. А до КП-4, на участке от т. В до т. А) (государственная программа Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности)»

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 5 800,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 70,118 тыс. рублей (софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 5 790,85373 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 70,118 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 9,14627 тыс. рублей – экономия средств краевого бюджета при проведении торгов.

2) Мероприятие: «Капитальный ремонт участка канализационного трубопровода (ул. Гоголя, 15)»:

Выделено – 59,523 тыс. рублей;

Освоено – 59,523 тыс. рублей.

3) Мероприятие: «Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда»:

Выделено – 220,0 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 107,69635 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 112,30365 тыс. рублей - оплачены фактически выполненные работы по замене приборов учета водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилого фонда. Электронные торги проводились несколько раз и были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Муниципальный контракт заключен 02.11.2016. Невыполнение части работ в связи с отсутствием нанимателей в жилых помещениях муниципального фонда в период выполнения работ подрядной организацией.

4) Мероприятие: «Приобретение индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда»:

Выделено – 250,558 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 78,625 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 171,933 тыс. рублей - оплачены фактически выполненные работы по приобретению приборов учета водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилого фонда. Электронные торги проводились несколько раз и были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Муниципальный контракт заключен 02.11.2016. Невыполнение части работ в связи с отсутствием

нанимателей в жилых помещениях муниципального фонда в период выполнения работ подрядной организацией.

5) Мероприятие: «Установка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда»:

Выделено – 123,07 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 41,499 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 81,571 тыс. рублей - оплачены фактически выполненные работы по установке приборов учета водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилого фонда. Электронные торги проводились несколько раз и были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Муниципальный контракт заключен 02.11.2016. Невыполнение части работ в связи с отсутствием нанимателей в жилых помещениях муниципального фонда в период выполнения работ подрядной организацией.

На выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда:

Выделено – 220,0 тыс. руб.;

Освоено – 107 69635 тыс. руб.

Причина неосвоения средств (отклонения) - 112,30365 тыс.руб. оплачены фактически выполненные работы по замене приборов учета водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилого фонда.

Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных приборами учета холодной и горячей воды в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда, составила 94%.

На капитальный ремонт участка канализационного трубопровода (ул. Гоголя, 15) в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске":

Выделено – 59 523 тыс. рублей;

Освоено – 59 523 тыс. рублей (100%).

В период реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

-выполнена замена, приборов учета электроэнергии в 11 жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

- поверка (37 ед.), замена (41 ед.) приборов учета холодного и горячего водоснабжения жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

- приобретены и установлены индивидуальные приборы учета холодного и горячего водоснабжения в 78 жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

-капитальный ремонт участка канализационного трубопровода (ул. Гоголя, 15) прокладка трубопровода канализации, протяженностью 7м;

- выполнен капитальный ремонт напорного коллектора на участке от т. Б до камеры гашения напора и от т. А до КП-4, на участке от т. В до т. А, протяженностью 717 м.

2. «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»

В 2016 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета:

- субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения (государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения");

- субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов (в рамках гранта Губернатора Красноярского края "Жители - за чистоту и благоустройство" по проекту "Огни пешеходных тротуаров") (государственная программа Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления");

- субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (государственная программа Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия).

В рамках реализации программы «Мой двор. Мой дом. Моя семья», направленной на благоустройство ЗАТО г. Зеленогорска, в соответствии Договора с АО «ТВЭЛ» о предоставлении безвозмездного (целевого) финансирования в размере 13 000,0 тыс. рублей установлено 50 комплектов уличных тренажеров на дворовых территориях города.

В рамках подпрограммы в 2016 году проводились следующие работы:

- содержание и ремонт сетей уличного освещения;
- уход за газонами и цветниками, посадка новых деревьев и кустарников;
- содержание, обеспечение бесперебойной работы фонтанов и общественных туалетов;
- приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм;
- ремонт пешеходного тротуара и ограждений по ул. Набережная;
- организация спасательных постов;
- уборка и содержание территории городских пляжей;
- разборка ледяных фигур;
- отлов и содержание безнадзорных животных;
- организация Вахты Памяти у Стеллы Победы (горение вечного огня);
- услуги по организации культурно-массовых мероприятий содержанию территории города на период проведения КММ;
- услуги по транспортировке умерших на территории города;
- произведена вырубка, формовка старовозрастных деревьев;
- выполнено устройство линии наружного освещения лыжной трассы (правый берег р. Кан, участок № 2).

Проведены мероприятия к юбилею города:

- ремонт памятников на территории города;
- приобретены и установлены садово-парковые скамейки;
- ремонт пешеходного тротуара и ограждений по ул. Набережная;

- ремонт пешеходной дорожки в районе детской поликлиники (ул. Комсомольская).

По состоянию на 31.12.2016 были достигнуты следующие показатели:

- Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт в отчетном году, в общей протяженности сетей уличного освещения, составила 7,2 %;

- Доля ликвидированных старовозрастных деревьев в общем количестве деревьев, подлежащих вырубке (в том числе расположенных во внутриквартальных территориях), составила 100 %;

- Доля вновь высаженных деревьев и кустарников (в том числе во внутриквартальных территориях) в общем объеме запланированных, составила 100 %;

- Доля отремонтированных прочих объектов внешнего благоустройства в общем объеме прочих объектов внешнего благоустройства, подлежащих ремонту, составила 100 %.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий составил 78 482,65685 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 2 888,4 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 75 594,25685 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 76 307,9959 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 2 632,47827 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 73 675,24763 тыс. рублей.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

1) Мероприятие: «Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы "Внешнее благоустройство на территории города (государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения")»

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 80,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 9,6 тыс. рублей (софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 80,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 9,6 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов (в рамках гранта Губернатора Красноярского края "Жители - за чистоту и благоустройство" по проекту "Огни пешеходных тротуаров") (государственная программа Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления")»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 2 000,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 95,614 тыс. рублей
(софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 745,09421 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 83,42772 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 254,90579 тыс. рублей – экономия от проведения торгов.

3) Мероприятие: «Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию бродячих животных (государственная программа Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия)»:

Выделено – 808,4 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

Освоено – 807,65406 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 0,74594 тыс. рублей - экономия от проведения торгов.

4) Мероприятие: «Выполнение работ по озеленению территории города Зеленогорска»:

Выделено – 23 140,73150 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 23 140,73150 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 0,91801 тыс. рублей - экономия от проведения торгов.

5) Мероприятие: «Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов уличного освещения»:

Выделено – 16 243,70632 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 16 242,78831 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 0,91801 тыс. рублей - оплачено фактическое количество оказанных услуг.

6) Мероприятие: «Вырубка деревьев, омолаживающая обрезка деревьев»:

Выделено – 1 000,0 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 1 000,0 тыс. рублей.

7) Мероприятие: «Устройство линии наружного освещения лыжной трассы по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, правый берег р. Кан, участок № 2»:

Выделено – 1 560,0 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 1 560,0 тыс. рублей.

8) Мероприятие: «Приобретение и установка уличных тренажеров (за счет безвозмездно переданных пожертвований денежных средств от юридических лиц)»:

Выделено – 13 000,0 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 12 838,78142 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 161,21858 тыс. рублей - экономия от проведения торгов.

9) Мероприятие: «Услуги по транспортировке умерших на территории города Зеленогорска»:

Выделено – 1 789,5 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 1 116,972 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 672,528 тыс. рублей - оплата за фактически оказанные услуги по транспортировке умерших.

10) Мероприятие «Комплекс работ по благоустройству территории (в районе ул. Парковая)»:

Выделено – 1 693,00443 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 1 693,00443 тыс. рублей.

11) Мероприятие «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара (в районе МБУ ДО "ЦЭКиТ")»:

Выделено – 481,393 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 0,0 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 481,393 тыс. рублей – средства выделены в ноябре 2016 на выполнение проектно-сметной документации на строительство пешеходного тротуара и линии наружного освещения в районе МБУ ДО "ЦЭКиТ" по предписанию ГИБДД. В связи с корректировкой наименования мероприятия возникла потребность о переносе объема финансирования из раздела 0409 "Дорожное хозяйство" в раздел 0503 "Благоустройство". Работы были включены в план-график в декабре 2016 года, но по временному фактору аукцион в декабре месяце проведен не был.

12) Мероприятие «Субсидии в целях возмещения затрат на содержание, ремонт объектов внешнего благоустройства, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск»:

Выделено – 3 952,08977 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 3 839,54331 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 112,54646 тыс. рублей - возмещены фактические расходы по содержанию общественных туалетов (остаток – 36,34376 тыс. рублей); расходы по оплате электроэнергии по содержанию городских фонтанов (остаток – 76,20270 тыс. рублей).

13) Мероприятие «Работы, услуги по прочим мероприятиям по благоустройству городских округов и поселений»:

Выделено – 12 613,91783 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 12 135,69894 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 478,21889 тыс. рублей, в том числе: 330,432 тыс. рублей в соответствии с распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.01.16 № 17-п, актом осмотра от 29.09.2016 на основании решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска № 30-188р от 11.11.2016 были выделены на демонтаж рекламных конструкций. Работы не выполнены в 2016 году по причине невозможности восстановления нарушенных газонов при демонтаже рекламных конструкций в зимний период; 102,41023 тыс. рублей выделены на монтаж и демонтаж планшетов в связи с обращением МУП КБУ на основании решения № 30-188р от 11.11.16, документы на оплату не представлены; 34,64935 тыс. рублей оплачены

фактические расходы по изготовлению ледяных фигур; 1,71773 тыс. рублей разница между плановым расчетом и ценой заключенного контракта по восстановлению скатов ледяных горок Новогоднего городка; 6,15776 тыс. рублей разница между плановым расчетом и ценой заключенного контракта по содержанию пешеходных тротуаров в районе ул. Парковая, храм Серафима Саровского; 2,85182 тыс. рублей - остаток от проведения работ по содержанию территории на период проведения культурно-массовых мероприятий.

14) Мероприятие «Организация вахты Памяти»:

Выделено – 14,1 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 14,1 тыс. рублей.

В период реализации подпрограммы обеспечено содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства на территории города и достигнуты следующие ожидаемые результаты:

- общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт 94,506 км;
- уход за газонами и цветниками общей площадью 2 225 256,0 м. кв. Количество вновь высаженных деревьев и кустарников 533 шт.;
- омолаживающая обрезка - 138 деревьев, валка 162 деревьев;
- количество перевезенных умерших 437ед;
- текущее содержание, обеспечение бесперебойной работы в соответствии с графиком - 4 ед. фонтанов;
- приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм 801 шт.;
- обеспечение работы и надлежащего санитарного состояния общественных туалетов в количестве 3 шт. (в том числе по адресам: ул. Ленина, 18/1; ул. Набережная, 60/1; ул. Мира 8г/1);
- обслуживание (уборка территории) 18 городских культурно-массовых мероприятий;
- предотвращение несчастных случаев на водных объектах (организация 3-х спасательных постов);
- уборка и содержание территории 3-х городских пляжей;
- количество отловленных безнадзорных домашних животных (381 ед.);
- организация Вахты Памяти у Стеллы Победы (горение вечного огня): День Победы (9 Мая), День Памяти и скорби (22 июня), День окончания Второй мировой войны (2 сентября);
- проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 20 га;
- реализован проект по благоустройству территорий поселений, городских округов (в рамках гранта Губернатора Красноярского края "Жители - за чистоту и благоустройство" по проекту "Огни пешеходных тротуаров");
- выполнен комплекс работ по благоустройству территории (в районе ул. Парковая);
- приобретено и установлено 50 комплектов уличных тренажеров.

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2016 году проводилось исполнение расходных обязательств в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

По состоянию на 31.12.2016 показатель «Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе», составил 97 %, что соответствует плану (не менее 85%).

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий составил 34 040,57119 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Объем фактически использованных средств составил 33 179,02512 тыс. рублей, в том числе:

1) Мероприятие: «Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения "Служба единого заказчика-застройщика"»

Выделено – 28 421,32359 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 27 833,17685 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 588,14674 тыс. рублей, в том числе:

ст. 213 – 1,34334 тыс. рублей экономия в связи начислением и оплатой листов нетрудоспособности;

ст. 221- 4,59 тыс. рублей экономия средств по междугородним переговорам;

ст. 222 – 8,94346 тыс. рублей экономия средств по транспортным расходам;

ст. 223 – 48,19938 тыс. рублей оплата фактических затрат по коммунальным расходам;

ст. 225 – 459,95294 тыс. рублей средства выделены в ноябре 2016 на проведение ремонта помещений МКУ "Заказчик". Средства, выделенные в ноябре 2016 года, на конец отчетного года не освоены.

ст. 226 – 51,27429 тыс. рублей средства, запланированные на обучение на курсах повышения квалификации (по 44-ФЗ) в 2016 году перенесены на 2017 год.

ст. 290 – 13,83994 тыс. рублей фактический расход по оплате за негативное воздействие на окружающую среду;

ст. 340 – 0,00339 тыс. рублей разница между плановыми показателями и фактическими расходами.

В период реализации подпрограммы осуществлено финансовое обеспечение деятельности МКУ «Заказчик» и достигнуты следующие ожидаемые результаты:

- исполнение расходных обязательств в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

- организация ритуальных услуг, в части отведения места захоронения умершего, ведения учета мест захоронений умерших граждан, выдачи

удостоверений о захоронении, содержание и учет надмогильных сооружений, выполнение работ по содержанию мест захоронений площадью 309 437 кв. м.

На руководство и управление в сфере установленных функций в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске" (содержание Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) выделено 5 619,24760 тыс.руб., использовано 5 345,848270 тыс.руб. (95%).

Причина неиспользования средств (отклонения): 273,39933 тыс. рублей. Экономия средств сложилась, в том числе:

- в связи с отсутствием фактических расходов по служебным командировкам 103,176 тыс.руб.;
- в связи с начислением листов нетрудоспособности - 32,54061 тыс.руб.;
- по оказанию услуг связи и почтовых расходов 2, 35062 тыс.руб.;
- по приобретению неисключительных прав на программное обеспечение и сокращению расходов на подписку периодических изданий -.135,33200 тыс.руб.
- ФОТ -0,0001 тыс.руб.

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска _____ А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:
Глава Администрации
ЗАТО г.Зеленогорска _____ А.Я. Эйдемиллер