

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 2017 год.


Периодичность: ежеквартально


Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
			2015 г.	2016 г.		на 4 квартал 2017 г.		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение доступности регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города Зеленогорска							
1.1.	Целевой показатель 1: Доля выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения по отношению к запланированным	процент	100	100	100	100	100	
1.2.	Целевой показатель 2: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проводятся работы по ремонту, в общей протяженности сети	процент	2,5	1,3	1,3	2	0,3	По улице Индустриальная, работы выполнены с нарушением действующих норм и правил.

1.3.	Целевой показатель 3: Уменьшение неудовлетворительных дорожных условий на общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	20,3	6,1	6,1	8,1	6,4	В связи с невыполнением условий соглашения №34/С от 20.03.17, недостижение показателя результативности по протяженности ремонта автомобильных дорог.
1.4.	Целевой показатель 4: Регулярность пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков	процент	100	100	100	100	100	
2.	Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска							
2.1.	Подпрограмма 1. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Зеленогорске							
2.1.1.	Показатель результативности 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	201,001	201,001	201,001	201,001	201,001	
2.1.2.	Показатель результативности 2: Содержание в надлежащем состоянии внутриквартальных территорий	кв. м	1117367,2	1 121 038,40	1 121 038,40	129 358,50	129 358,5	
2.1.3.	Показатель результативности 3: Протяженность ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	5,044	2,539	2,544	3,948	0,674	В следствие проведения "КрУДор" экспертизы выполненного ремонта автодороги по улице Индустриальная выявлено несоответствие требований с учетом допустимых СП 78.13330.2012 отклонений. Претензия и требование направлены ООО "АртСтрой". Исковое заявление в Арбитражный суд направлено 27.10.2017.
2.1.4.	Показатель результативности 4: Площадь ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	кв.м	-	18 543,00	18 543,00	-	-	

2.1.5.	Показатель результативности 5: Изготовление и установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта	шт.	-	21	21	3	5	
3.	Задача 2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города							
3.1.	Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске							
3.1.1.	Показатель результативности 1: Обустройство пешеходных переходов	шт.	1	30	30	4	12	
3.1.2.	Показатель результативности 2: Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог	км	-	термопластик-13,24346 краска-210,9541	термопластик-13,24346 краска-210,9541		-	
3.1.3.	Показатель результативности 3: Установка пешеходных ограждений перильного типа (на перекрестках со светофорным регулированием)	м	-	273,5	261,5	1936,1	2088,1	
3.1.4.	Показатель результативности 4: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Изыскательская	куб.м кв.м	-	лотки - 162 плиты перекрытия (ПДН)-9	лотки - 162 плиты перекрытия (ПДН)-9		-	
3.1.5.	Установка дорожно-знаковой информации	шт.	-	знаки - 236	214	192	192	
3.1.6.	Замена дорожно-знаковой информации	шт.	-	-	-	42	42	
3.1.7.	Обустройство остановочного кармана по ул.Мира, 56А	шт.	-	-	-	1	1	
4.	Задача 3. Оптимизация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города Зеленогорска							
4.1.	Подпрограмма 3. Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города							
4.1.1.	Показатель результативности 1: Удовлетворённость потребности населения в регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков	процент	100	100	100	100	100	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:
Временно исполняющий полномочия
главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

С.В. Камнев

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(с расшифровкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)
"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
на 4 квартал 2017 г.

Периодичность: ежеквартально
Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

тыс.рублей

№ п/п	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс.руб.)				Примечание	
				ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год			
								2016 г.		на 4 квартал 2017 г. (нарастающим итогом)			
								план	факт	план	факт		
I.	Муниципальная программа	Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					256 606,81243	247 013,12874	226 085,12160	211 126,80154		
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			ОГХ	013	0409	0900000000	x	256 606,81243	247 013,12874				
I.1.	Подпрограмма I	Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска	всего расходные обязательства					171 709,47538	171 120,51083	152 613,26094	140 881,96203		
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			ОГХ	013	0409	0910075080	244			87 099,90000	87 099,90000		
						0910075090	244			14 266,40000	2 546,00541		11 720 394,59руб. - остаток средств краевого бюджета вследствие проведения «Кру/Доро» экспертизы автомобильного ремонта автодорог улиц Калинин и Индустриальная по муниципальному контракту от 07.06.2017. По улице Индустриальная (11 471 963,00 руб.) выявлено несоответствие требованиям с учетом действующего СП 78.133.30.2012 «Оценочной Претензии и требования направлены СХХ» «Арт/Трой» - Исковое прошение находится на рассмотрении в Арбитражном суде Красноярского края (исковое заявление направлено 27.10.2017, очередное судебное заседание состоится 31.01.2018). Вследствие чего на автомобильный ремонт автодорог улицы Калинин прогнозируемое снижение объема финансирования краевого бюджета на 248 731,59 руб. в связи с исполнением показателя результативности (используя Министерство транспорта Красноярского края от 22.12.2017 № 02-05879 «О сокращении средств субсидии»)
						0910085030	244	3 729,62238	3 443,86738	4 876,03700	4 865,13268		10904,32 руб. - экономия средств местного бюджета при проведении конкурсного аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
						0910085040	244	1 251,22300	1 075,49900				
						0910085050	244	10 971,66600	10 971,66600				
						0910085060	243	170,30300	71,19700				
						0910085070	244	25,86900	0,00000				
						0910085080	244	235,17400	232,66345				
						0910085110	244			145,00000	145,00000		
						0910085120	244			22,54744	22,54744		
						0910085130	244			13,30450	13,30450		
						0910085140	240			40,30400	40,30400		
						091007393А	244	82 716,00000	82 716,00000				
						091007393Б	244	12 405,60000	12 405,60000				
						091005393Б	244	179,04000	179,04000				
						0911005393А	244	59 997,65492	59 997,65492				
						09110053930	810	27,32308	27,32308				
						0910055080	244			45 805,76800	45 805,76800		
						0910055090	244			344,00000	344,00000		

1.2.	Подпрограмма 2	Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства		x	0920000000	x	21 952,03705	12 960,82480	8 274,56066	5 047,53951	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	
						0920074920	244	232,80000	232,80000	261,80000	257,40000	4 400,00 руб. – экономия средств краевого бюджета при проведении запроса котировок по реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения
						0920054920	244	273,67000	273,67000			
						0920085010	244	3 992,26700	3 992,26700			
						0920085020	244	4 849,39905	3 775,67880	1 587,16623	1 587,16623	
						0920085030	244	7 136,00900	706,47200	3 161,78015	449,09100	2 713 480,15 руб. – остаток средств местного бюджета по установке пешеходных ограждений периметра типа (на перекрестках со светофорной регуляцией) образовался в результате нарушения подрядной организацией ООО «ИвестСтрой» условий муниципального контракта в связи с несоответствием материала изделия техническому заданию. Оформлено исковое заявление в арбитражный суд на предмет признания пешеходных ограждений и выплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств. Первое заседание состоялось 12.01.2018, срок по рассмотрению дела перенесен на 01.02.2018;
						0920085040	243	3 122,46500	3 122,46200			
						0920085050	244	1 438,15900	546,74665	527,90328	527,90328	
						0920085060	244	39,67000	39,66835			
						0920085070	244	281,40300	0,00000	211,00000	211,00000	
						0920085090	244	313,83300	0,00000	313,83300	313,83300	
						0920085100	244			1 200,00000	1 200,00000	
						0920085110	243			509,89200	0,00000	509,892 т р. (ст.226) – результатом реализации мероприятий является получение положительного заключения Государственной экспертизы, срок проведения которой составляет 65 дней, корректировка проектной документации в течении 30 дней. В связи с длительным формированием технического задания на проведение корректировки проектной документации невозможно было реализовать данное мероприятие в 2017 году по временному фактору.
						0920054920	244			57,60000	57,60000	
			014	701	0920073980	612	211,50000	211,50000	423,00000	423,00000		
					0920053980	612	3,00000	3,00000	6,00000	6,00000		
				702	0920073980	612	55,62000	54,31800	13,26000	13,22000	0,04 – экономия за счет спонсорских средств.	
					0920053980	612	2,24200	2,24200	1,32600	1,32600		
1.3.	Подпрограмма 3	Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города Зеленогорска	всего расходные обязательства	013	0408	0930000000		62 945,30000	62 931,79311	65 197,30000	65 197,30000	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	
			ОГХ			0938591000	810	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	x
				013	0408	0930085910	810	62 945,30000	62 931,79311			
					0930085910	811			65 197,30000	65 197,30000		

Начальник Отдела городского хозяйства

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

А. Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:
Временно исполняющий
полномочия главы Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска
С. В. Камнев

ОТЧЕТ
Об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств
"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорск"
(наименование муниципальной программы)
на 4 квартал 2017 г.

Периодичность: ежеквартально
Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска


тыс. рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы	Источники финансирования	2016 г. (отчетный год)		Текущий год		на 4 квартал 2017 г.		Примечание	
				план	факт	план	факт	план	факт		
1.	Муниципальная программа	Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске	Всего	256 606,81243	247 013,12874	226 085,12160	✓	211 126,80154			
			в том числе:								
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000						
			краевой бюджет	95 621,52000	95 620,21800	102 064,36000		90 340,85141			
			местный бюджет	160 985,29243	151 392,91074	124 020,76160		120 785,95013			
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000						
1.1.	Подпрограмма 1	Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска	Всего	171 709,47538	171 120,51083	152 613,26094	✓	140 881,96203			
			в том числе:								
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000			
			краевой бюджет	95 121,60000	95 121,60000	101 366,30000	✓	89 645,90541			
			местный бюджет	76 587,87538	75 998,91083	51 246,96094		51 236,05662			
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000			
1.2.	Подпрограмма 2	Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске	Всего	21 952,03705	12 960,82480	8 274,56066	✓	5 047,53951			
			в том числе:								
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000			
			краевой бюджет	499,92000	498,61800	698,06000	✓	694,94600			
			местный бюджет	21 452,11705	12 462,20680	7 576,50066		4 352,59351			
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000			
1.3.	Подпрограмма 3	Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города Зеленогорска	Всего	62 945,30000	62 931,79311	65 197,30000	✓	65 197,30000			
			в том числе:								
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000			
			краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000			
			местный бюджет	62 945,30000	62 931,79311	65 197,30000		65 197,30000			
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000			

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска


А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО.
Временно исполняющий
полномочия главы Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска


С.В. Камнев

Исполнитель:
Лузина И.В./95-204

**Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы «Развитие транспортной
системы в городе Зеленогорске» за 2017 год.**

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 291-п утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» (ред. постановлений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 27.05.2016 № 129-п, от 22.07.2016 № 216-п, от 30.11.2016 № 326-п, от 17.04.2017 № 82-п, от 31.08.2017 № 200-п, от 29.12.2017 № 349-п). Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ)

Соисполнители муниципальной программы:

1. Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика - застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»);

2. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - Управление образования).

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска;

2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске;

3. Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города Зеленогорска.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования на территории города;

2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города;

3. Оптимизация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска.

Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе в 2017 году:

	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонение
Подпрограмма №1 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования на территории города».	152613,26094	140881,96203	11731,29891
Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске»	8274,56066	5047,53951	3227,02115

Подпрограмма №3 «Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска.	65197,3000	65197,3000	0
ВСЕГО	226085,12160	211126,80154	14958,32006

В рамках муниципальной программы выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий по развитию транспортной системы в городе Зеленогорске - 226085,12160 тыс. рублей, освоено – 211126,80154 тыс. рубля.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 14958,32006 тыс. рублей (93%).

В рамках муниципальной программы в 2017 году проводилась реализация мероприятий в рамках следующих подпрограмм:

1. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска;

2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске. Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска;

3. Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города Зеленогорска.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований в 2017 году на выполнение мероприятий по муниципальной программе составил 226085,12160 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 102064,36000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 124020,76160 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 211126,80154 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета – 90340,85141 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 120785,95013 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2017 были достигнуты следующие показатели:

1. Доля выполнения работ по содержанию автомобильных дорог по отношению к запланированным показателям составила 100%;

2. Регулярность пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков составила 100%.

Показатель 1.2. не выполнен в полном объеме. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проводятся работы по ремонту в общей протяженности сети, составила – 0,3%, что менее планового показателя «2».

Показатель 1.3. не выполнен в полном объеме. Уменьшение неудовлетворительных дорожных условий на общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, составил – 6,4%, что менее планового показателя «8,1».

1. Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска».

В 2017 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета:

- за счет средств дорожного фонда Красноярского края (государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы").

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 152613,26094 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 101366,3000 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 51246,96094 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 140881,96203 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 89645,90541 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 51236,05662 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за отчетный период выполнено:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе: содержание дорог, улиц, проездов, тротуаров, светофорных объектов, ливневой канализации, ручная санитарная очистка улично-дорожной сети – 201,001 км, а также оплата стоимости электроэнергии потребляемой светофорными объектами), содержание внутриквартальных территорий площадью 129 358,5 кв. метров;

- протяженность ремонта участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 0,28 км;

- выполнялись работы по устранению предписаний ОГИБДД;

- выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия участков автомобильных дорог протяженностью 0,394 км (ул. Калинина);

- выполнены работы по изготовлению и установке 5 автопавильонов;

- выполнен ремонт внутриквартальных проездов (район ул. Набережная, 78) – 37,34 кв.м.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

1) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского (государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы")»:

Выделено – 87099,9000 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

Освоено – 87099,9000 тыс. рублей;

2) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы")»:

Выделено - 14266,40000 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

Освоено - 2546,00541 тыс. рублей;

Причина не освоения средств (отклонения): 11 720 394,59 руб. – остаток средств краевого бюджета вследствие проведения «КрУДор» экспертизы выполненного ремонта автодорог улиц Калинина и Индустриальная по

муниципальному контракту от 07.06.2017. По улице Индустриальная (11 471 663,00 руб.) выявлено несоответствие требований с учетом допустимых СП 78.13330.2012 отклонений. Претензия и требование направлены ООО «АртСтрой». Исковое требование находится на рассмотрении в Арбитражном суде Красноярского края (исковое заявление направлено 27.10.2017, очередное судебное заседание состоится 31.01.2018). Вследствие чего за выполненный ремонт автодороги улицы Калинина произошло снижение объема финансирования краевого бюджета на 248 731,59 руб. в связи с недостижением показателя результативности (письмо Министерства транспорта Красноярского края от 22.12.2017 № 02-05379 «О сокращении средств субсидии»)

3) Мероприятие «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»:

Выделено – 4876,037 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 4865,13268 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 10,90432 тыс. рублей – экономия средств местного бюджета при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог.

4) Мероприятие «Изготовление и установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта в рамках подпрограммы "Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог в городе Зеленогорске" муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"»:

Выделено – 145,000 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 145,000 тыс. рублей.

5) Мероприятие «Ремонт внутриквартальных проездов (район ул. Набережная, 78)»:

Выделено – 22,547446 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 22,547446 тыс. рублей.

6) Мероприятие: «Ремонт автопавильона на автобусной остановке (район здания по ул. Парковая, 1)»:

Выделено – 13,30450 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 13,30450 тыс. рублей.

7) Мероприятие «Содержание автомобильных дорог (проезд Лесной, 1;1/1;1/2;1/3;1/1А)»:

Выделено – 40,30400 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 40,30400 тыс. рублей.

8) Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (к государственной программе Красноярского края "Развитие транспортной системы")»:

Выделено – 45805,7680 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 45805,7680 тыс. рублей.

9) Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (к государственной программе Красноярского края "Развитие транспортной системы")»:

Выделено – 344,0000 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 344,0000 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске».

В 2017 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета:

- субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы").

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 8274,56066 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 698,06000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 7576,50066 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 5047,53951 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 694,94600 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 4352,59351 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за отчетный период проводились следующие работы:

- обустройство пешеходных переходов;
- работы по устранению предписаний ОГИБДД (установка дорожно-знаковой информации, металлических стоек, барьерных ограждений, пешеходные ограждения перильного типа, нанесение дорожной разметки);
- установка и замена дорожно-знаковой информации и нанесение дорожной разметки;
- обустройство остановочного кармана по ул. Мира, 56А;
- внесении изменений в проект безопасности дорожного движения.

По состоянию на 31.12.2017 года показатель уменьшения неудовлетворительных дорожных условий на общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составил – 8 %.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

ГРБС ОГХ Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

1) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы")»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 261,800 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 57,600 тыс. рублей

(софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 257,400 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 57,600 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 4,4 тыс. рублей – экономия средств краевого бюджета при проведении запроса котировок по реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

2) Мероприятие «Обустройство пешеходных переходов»:

Выделено – 1587,16623 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 1587,16623 тыс. рублей;

3) Мероприятие «Установка пешеходных ограждений перильного типа (на перекрестках со светофорным регулированием)»:

Выделено – 3161,78015 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 449,09100 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 2 712 689,15 руб. – остаток средств местного бюджета по установке пешеходных ограждений перильного типа (на перекрестках со светофорным регулированием) образовался в результате нарушения подрядной организацией ООО «ИнвестСтрой» условий муниципального контракта в связи с несоответствием материала изделия техническому заданию. Оформлено исковое заявление в Арбитражный суд на предмет демонтажа пешеходных ограждений и выплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств.

4) Мероприятие «Установка дорожно-знаковой информации»:

Выделено – 527,90328 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 527,90328 тыс. рублей.

5) Мероприятие «Замена дорожно- знаковой информации»:

Выделено – 211,000 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 211,000 тыс. рублей.

6) Мероприятие «Обустройство остановочных карманов по ул. Мира, 56А»:

Выделено – 313,833 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 313,833 тыс. рублей.

7) Мероприятие «Выполнение работ по внесению изменений в проект безопасности дорожного движения города Зеленогорска»:

Выделено – 1200,000 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 1200,000 тыс. рублей.

8) Мероприятие «Проектно-изыскательские работы для проведения капитального ремонта участка автодороги по ул. Изыскательской»:

Выделено – 509,892 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 0,0 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения) – 509 892,00 руб. – (ст.226) - результатом реализации мероприятий является получение положительного заключения Государственной экспертизы, срок проведения которой составляет 65 дней, корректировка проектной документации в течение 30 дней. В связи с длительным формированием технического задания на проведение корректировки проектной документации невозможно было реализовать данное мероприятие в 2017 году по временному фактору.

ГРБС УО Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

10) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 423,000 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 6,000 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 423,000 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 6,000 тыс. рублей.

11) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 13,260 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 1,326 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 13,220 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 1,326 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения) – 0,04 тыс. рублей – приобретены световозвращающие приспособления для учащихся 1-х классов в количестве 2 шт., за счет спонсорских средств.

В период реализации подпрограммы обеспечено повышение уровня безопасности дорожного движения и достигнуты следующие результаты:

- обустроено 12 пешеходных переходов;

- проведены работы по установке и замене дорожно-знаковой информации (193 знака), установке металлических стоек (122 шт.), нанесению дорожной разметки (0,032 км);

- проведены работы по устранению предписаний ОГИБДД (установка дорожно-знаковой информации (41 знак), металлических стоек (22 шт.), барьерных ограждений (22 м.), пешеходные ограждения перильного типа (2088,1 м), нанесение дорожной разметки (128 м.));

- обустроен остановочный карман по ул. Мира, 56А;

- внесены изменения в проект безопасности дорожного движения.

3. Подпрограмма «Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города Зеленогорска».

В 2017 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства местного бюджета:

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета составил 65197,3000 тыс. рублей.

Средства освоены в полном объеме.

Начальник Отдела городского
хозяйства

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска




А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:

Временно исполняющий полномочия

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



С.В. Камнев