

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
4 квартал 2021 г.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

Отчетный период (два предшествующих года)									Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	2020 г.			4 квартал 2021 г.					
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)				
1.	Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение доступности регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска										
1.1.	Целевой показатель 1: Доля выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения по отношению к запланированным	процент	100	100	100	100	100				
1.2.	Целевой показатель 2: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проводятся работы по ремонту, в общей протяженности сети	процент	1,0	0,7	0,7	0,9	1,0				
1.3.	Целевой показатель 3: Уменьшение неудовлетворительных дорожных условий на общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	8,1	8,8	8,8	9,7	9,8				
1.4.	Целевой показатель 4: Регулярность перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах	процент	100	100	99,97	100	100				
2.	Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска										
2.1.	Подпрограмма 1: "Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска"										
2.1.1.	Показатель результативности 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	201,001	201,001	201,001	201,001	201,001				
2.1.2.	Показатель результативности 2: Содержание в надлежащем состоянии внутриквартальных территорий	кв. м	129 358,5	129 358,5	129 358,5	129 358,5	129 358,5				
2.1.3.	Показатель результативности 3: Протяженность автомобильных дорог, на которых проведен ремонт	км	1,94	1,37	1,37	1,8075	1,9865	Экономия образовавшаяся в результате проведения торгов была направлена на ремонт Автодороги № 26 - 179 м.			
2.1.4.	Показатель результативности 4: Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	кв. м	-	-	-	320	320				

3.	Задача 2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города							
3.1.	Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске"							
3.1.1.	Показатель результативности 1: Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог	км	термопластик-36,2 краска-78,1	краска - 224,5	краска - 224,5	краска - 237,9	краска - 237,9	
3.1.2.	Показатель результативности 2: Установка и замена дорожно-знаковой информации	шт.	132	28	28	128	128	
3.1.3.	Показатель результативности 3: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Изыскательская	кв.м	асфальтобетонное покрытие -3148,1	асфальтобетонное покрытие -258	асфальтобетонное покрытие -258	асфальтобетонное покрытие -422	асфальтобетонное покрытие -422	
3.1.4.	Показатель результативности 4: Обустройство пешеходных переходов	шт.	8	6	6	1	1	
3.1.5.	Показатель результативности 5: Установка пешеходных ограждений перильного типа	м	122	58	58	20	20	
3.1.6.	Показатель результативности 6: Установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта	шт.	6	4	4	6	6	
4.	Задача 3. Оптимизация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска							
4.1.	Подпрограмма 3: "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска"							
4.1.1.	Показатель результативности 1: Удовлетворённость потребности населения в регулярных перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах	процент	100	100	100	100	100	

СОГЛАСОВАННО:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорск

по жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству



С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



А.Б. Шмелев

Исполнитель: Лузина И.В./95-204

ОТЧЁТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(с расшивкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)
по муниципальной программе "Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
4 квартал 2021 г.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

тыс.рублей

№ п/п	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс.руб.)				Примечание		
				ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год				
								2020 г.		4 квартал 2021 г.				
								план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогами)			
1.	Муниципальная программа	Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					265 042,57226	264 804,01242	280 430,48365	276 787,52105			
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
			ОГХ	013	0409	0900000000		264 840,65226	264 602,09242	280 229,48365	276 586,52105			
			Управление образования	014	0700	0920000000		201,92000	201,92000	201,00000	201,00000			
1.1.	Подпрограмма 1	Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска	всего расходные обязательства					173 204,19499	173 002,70652	182 248,12451	178 605,16191			
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
			ОГХ	013	0409	0910075080	244	5 144,85300	5 144,85300	0,00000	0,00000			
			0910075080			611	95 819,04700	95 819,04700	105 002,50000	105 002,50000				
			0910075090			244	23 077,80000	22 885,43820	23 943,90000	20 369,64700			12,89375 т.р. - экономия средств краевого бюджета, сложившаяся при проведении торгов на выполнение работ по ремонту Автодороги № 26;	
													3 561,35925 т.р. - оплата за выполнение работ по ремонту автодороги ул. Мира произведена с учетом несоответствия коэффициента уплотнения асфальтобетонного покрытия.	
			0910077450			244	1 132,40373	1 132,40373	0,00000	0,00000				
			0910085030			244	11,22360	11,06468	2 759,12076	2 759,12076				
			0910085040			244	0,00000	0,00000	184,55816	184,55816				
			0910085040			611	35,02198	35,02198	0,00000	0,00000				
			0910085050			244	0,00000	0,00000	111,77160	111,77160				
			0910085060			244	0,00000	0,00000	58,46412	58,46412				
			0910085080			244	17,66130	10,61735	0,00000	0,00000				
			0910085080			611	858,48438	858,48438	0,00000	0,00000				
			0910085080			247	0,00000	0,00000	19,57912	13,51037			6,06875 т.р. - оплата произведена за фактические услуги по поставке электроэнергии (светофоры).	
			0910085080			244	42 055,02638	42 055,02638	0,00000	0,00000				
			0910085080			247	0,00000	0,00000	106,70000	106,70000				
			0910085080			611	4 821,87362	4 821,87362	49 641,90000	49 641,90000				

						09100S5090	244	230,80000	228,87620	419,63075	356,98990	0,22597 т.р. - экономия средств местного бюджета, сложившаяся при проведении торгов на выполнение работ по ремонту Автодороги № 26; 62, 41488 т.р. - оплата за выполнение работ по ремонту автодороги ул. Мира произведена с учетом несоответствия коэффициента уплотнения асфальтобетонного покрытия.
1.2.	Подпрограмма 2	Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					10 205,59527	10 205,59527	11 290,45257	11 290,45257	
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	
				013	0409	0920077450	244	22,96313	22,96313	949,82119	949,82119	
						0920085010	244	3 291,67080	3 291,67080	3 685,27488	3 685,27488	
						0920085020	243	5 401,48454	5 401,48454	1 367,32935	1 367,32935	
						0920085030	244	0,00000	0,00000	9,97560	9,97560	
						0920085040	244	50,61240	50,61240	0,00000	0,00000	
						0920085050	244	171,84000	171,84000	75,00000	75,00000	
						0920085060	244	251,63760	251,63760	0,00000	0,00000	
						0920085070	243	0,00000	0,00000	1 436,71231	1 436,71231	
						0920085080	244			306,82374	306,82374	
						0920085090	244			28,96712	28,96712	
						0920086030	244			1 995,06175	1 995,06175	
						092R310601	244	408,48000	408,48000	579,56640	579,56640	
						092R374270	244	404,98680	404,98680	654,92023	654,92023	
			Управление образования	014	0701	092R373980	612	143,00000	143,00000	143,00000	143,00000	
					0702	092R373980	612	58,92000	58,92000	58,00000	58,00000	
1.3.	Подпрограмма 3	Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска	всего расходные обязательства					81 632,78200	81 595,71063	86 891,90657	86 891,90657	
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	
			ОГХ	013	0408	0930074020	811	3 632,78200	3 620,98432	0,00000	0,00000	
						0930085940	244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
						0930085950	244	78 000,00000	77 974,72631	86 891,90657	86 891,90657	

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорск

по жилищно-коммунальному хозяйству,

архитектуре и градостроительству

С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

А.Б. Шмелев

Исполнитель:

Лузина И.В./95-204

ОТЧЁТ
Об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств
"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорск"
(наименование муниципальной программы)
4 квартал 2021 г.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

тыс. рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2020 (отчетный год)		Текущий год 4 квартал 2021 г.		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
			Всего	265 042,57226	264 804,01242	280 430,48365	276 787,52105	
			в том числе:					
1.	Муниципальная программа	Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	129 768,14886	129 563,98938	131 081,02119	127 506,76819	
			местный бюджет	135 274,42340	135 240,02304	149 349,46246	149 280,75286	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			Всего	173 204,19499	173 002,70652	182 248,12451	178 605,16191	
			в том числе:					
1.1.	Подпрограмма 1	Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	125 174,10373	124 981,74193	128 946,40000	125 372,14700	
			местный бюджет	48 030,09126	48 020,96459	53 301,72451	53 233,01491	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			Всего	10 205,59527	10 205,59527	11 290,45257	11 290,45257	
			в том числе:					
1.2.	Подпрограмма 2	Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	961,26313	961,26313	2 134,62119	2 134,62119	
			местный бюджет	9 244,33214	9 244,33214	9 155,83138	9 155,83138	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			Всего	81 632,78200	81 595,71063	86 891,90657	86 891,90657	
			в том числе:					
1.3.	Подпрограмма 3	Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	3 632,78200	3 620,98432	0,00000	0,00000	
			местный бюджет	78 000,00000	77 974,72631	86 891,90657	86 891,90657	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

СОГЛАСОВАННО:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорск

по жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству



С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



А.Б. Шмелев

**Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы «Развитие
транспортной системы в городе Зеленогорске» за 2021 год**

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 291-п утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске».

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ).

Соисполнители муниципальной программы:

1. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»).
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» (далее – МБУ КБУ).
3. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление образования).

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска».
2. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске».
3. Подпрограмма 3 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска».

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска.
2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города.
3. Оптимизация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска.

Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий по муниципальной программе в 2021 году:

	Бюджетные ассигнования	Использовано (Кассовые расходы)	Отклонения
Обеспечение сохранности и модернизация	182 248,12451	178 605,16191	3 642,9626

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска			
Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске	11 290,45257	11 290,45257	0,0
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска	86 891,90657	86 891,90657	0,0
ВСЕГО	280 430,48365	276 787,52105	3 642,9626

В рамках муниципальной программы общий объем выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2021 году, составил 280 430,48365 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 131 081,02119 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 149 349,46246 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 276 787,52105 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета – 127 506,76819 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 149 280,75286 тыс. рублей.

Отклонения кассовых расходов от полученных средств составило сумму 3 642,9626 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 были достигнуты следующие показатели:

1. Доля выполнения работ по содержанию автомобильных дорог по отношению к запланированным показателям составила 100%;
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проводятся работы по ремонту в общей протяженности сети, составила – 1,0 %;
3. Уменьшение неудовлетворительных дорожных условий на общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, составил – 9,8 %;
4. Регулярность перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах – 100 %.

1. Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска»

В 2021 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета, в общем объеме 128 946,4 тыс. рублей, из них, средства дорожного фонда Красноярского края в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» – 128 946,4 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 182 248,12451 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 178 605,16191 тыс. рублей.

Отклонения составили (1,9%) от выделенных бюджетных ассигнований.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

1) Мероприятие «Субсидия бюджету муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы»)»:

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 105 002,5 тыс. рублей;
- средства местного бюджета (софинансирование) – 49 748,6 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 105 002,5 тыс. рублей;
- средства местного бюджета (софинансирование) – 49 748,6 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 19,57912 тыс. рублей;
- освоено – 13,51037 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 6,06875 тыс. рублей – остаток средств местного бюджета по договору с ПАО «Красноярскэнергосбыт» за электроэнергию, потребляемую светофорными объектами в декабре 2021 года, предъявлена и оплачена в январе 2022 года.

3) Мероприятие «Субсидия бюджету муниципального образования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

(государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы»)):»:

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 23 943,9 тыс. рублей;
- средства местного бюджета (софинансирование) – 419,63075 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 20 369,647 тыс. рублей;
- средства местного бюджета (софинансирование) – 356,9899 тыс. рублей.

4) Причина не освоения средств (отклонения): 3 636,89385 тыс. рублей, в том числе: 13,11972 тыс. рублей – экономия средств краевого и местного бюджетов, сложившаяся при проведении торгов на выполнение работ по ремонту Автодороги № 26; 3 623,77413 тыс. рублей – в результате несоответствия коэффициента уплотнения асфальтобетонного покрытия выполненные работы не приняты к оплате.

5) Мероприятие «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог»:

- выделено – 2 759,12076 тыс. рублей (средства местного бюджета);
- освоено – 2 759,12076 тыс. рублей.

6) Мероприятие «Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов»:

- выделено – 184,55816 тыс. рублей (средства местного бюджета);
- освоено – 184,55816 тыс. рублей.

7) Мероприятие «Устройство покрытия из асфальтобетонной крошки временных проездов»:

- выделено – 111,7716 тыс. рублей (средства местного бюджета);
- освоено – 111,7716 тыс. рублей.

8) Мероприятие «Модернизация светофорных объектов»

- выделено – 58,46412 тыс. рублей (средства местного бюджета);
- освоено – 58 464,12 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за отчетный период выполнено:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе: содержание автодорог, улиц, проездов, тротуаров, светофоров, ливневой канализации, ручная санитарная очистка улично-дорожной сети – 201,001 км, а также оплата стоимости электроэнергии, потребляемой светофорными объектами), содержание внутриквартальных

территорий площадью 129 358,5 кв. м.

- ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, протяженностью – 1,9865 км (ул. Комсомольская – 830 м, автодорога № 26 – 605 м, ул. Мира – 403 м, ул. Южная – 126 м, Октябрьское шоссе (КПП-1) – 22,5 м);
- ремонт внутриквартальных проездов в районе многоквартирного дома № 56А по ул. Мира – 320 кв. м.;
- выполнение работ по устройству покрытия из асфальтобетонной крошки временных проездов: по ул. Спортивная – 1120 кв. м, в районе ул. Западная – 2400 кв. м;
- модернизация 1 светофорного объекта на перекрестке ул. Набережная – ул. Ленина.

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске»

В 2021 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета, в общем объеме 2 134,62119 тыс. рублей в том числе:

- средства дорожного фонда Красноярского края в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» – 1 184,8 тыс. рублей;
- средства в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» – 949,82119 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 11 290,45257 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 11 290,45257 тыс. рублей.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

ГРБС ОГХ Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

1) Мероприятие «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожных фондов Красноярского края и города Зеленогорска (государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы»)»:

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 340,4 тыс. рублей;
- средства местного бюджета (софинансирование) – 239,1664 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 340,4 тыс. рублей;
- средства местного бюджета (софинансирование) – 239,1664 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожных фондов Красноярского края и города Зеленогорска» (государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы»):

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 648,2 тыс. рублей;
- средства местного бюджета (софинансирование) – 6,72023 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 648,2 тыс. рублей;
- средства местного бюджета (софинансирование) – 6,72023 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала» (государственная программа Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления») за счет средств краевого бюджета:

- выделено – 949,82119 тыс. рублей;
- освоено – 949,82119 тыс. рублей.

4) Мероприятие «Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 3 685,27488 тыс. рублей;
- освоено – 3 685,27488 тыс. рублей.

5) Мероприятие «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Изыскательская» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 1 367,32935 тыс. рублей;
- освоено – 1 367,32935 тыс. рублей.

6) Мероприятие «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения»:

- выделено – 9,9756 тыс. рублей;
- освоено – 9,9756 тыс. рублей.

7) Мероприятие «Установка пешеходных ограждений перильного типа» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 75,0 тыс. рублей;
- освоено – 75,0 тыс. рублей.

8) Мероприятие «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Пушкина (ремонт водоотводных лотков)» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 1 436,71231 тыс. рублей;
- освоено – 1 436,71231 тыс. рублей.

9) Мероприятие «Замена дорожно-знаковой информации» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 306,82374 тыс. рублей;
- освоено – 306,82374 тыс. рублей.

10) Мероприятие «Установка дорожно-знаковой информации» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 9,9756 тыс. рублей;
- освоено – 9,9756 тыс. рублей.

11) Мероприятие «Установка автопавильонов с устройством площадок для обустройства остановок общественного транспорта» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 1 995,06175 тыс. рублей;
- освоено – 1 995,06175 тыс. рублей.

ГРБС УО Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

12) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» за счет средств дорожных фондов Красноярского края и города Зеленогорска (государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы»):

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 196,2 тыс. рублей;
- средства местного бюджета (софинансирование) – 4,8 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 196,2 тыс. рублей;
- средства местного бюджета (софинансирование) – 4,8 тыс. рублей.

В период реализации подпрограммы обеспечено повышение уровня безопасности дорожного движения и достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по устранению предписаний ОГИБДД (нанесение дорожной разметки (краской – 237,9 км);
- проведен капитальный ремонт участка автодороги по ул. Изыскательская – 422 кв. м, в том числе: устройство пешеходного тротуара – 299 м, и бортовых камней – 458 м;
- установлена и заменена дорожно-знаковая информация, в том числе вблизи образовательных организаций – 128 шт;
- проведен демонтаж железобетонной остановки в районе АЗС «Визит» по ул. Майское шоссе;
- установлены 6 автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта в районе: многоквартирного дома № 5 по ул. Ленина, зданий №№ 18, 23/2 по ул. Комсомольская; многоквартирных домов №№ 52, 76 по ул. Набережная и № 6 по ул. Калинина;
- обустроен пешеходный переход в районе многоквартирного дома № 1 по ул. Ленина;
- установлены пешеходные ограждения перильного типа на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на автодороге по ул. Диктатуры Пролетариата № 11 (в районе МБОУ «СОШ № 163») – 20 м;
- проведен ремонт водоотводных лотков на участке автомобильной дороги по ул. Пушкина – 264 м;
- заменены 2 светофорных объекта в районе МБОУ «СОШ № 176»;
- приобретение для дошкольных образовательных организаций (МДОУ д/с №№ 6, 21) оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге. Распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся 1-х классов, приобретение электронного стенда с изображением схем безопасного движения к МБОУ «Лицей № 174».

3. Подпрограмма «Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города»

В 2021 году на выполнение мероприятия подпрограммы выделены средства местного бюджета, в общем объеме 86 891,90657 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 86 891,90657 тыс. рублей.

Информация об осуществлении мероприятия за отчетный период с указанием объема средств местного бюджета, выделенных на его реализацию:

ГРБС ОГХ Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

1) Мероприятие «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 86 891,90657 тыс. рублей;
- освоено – 86 891,90657 тыс. рублей.

В период реализации подпрограммы показатель результативности «Удовлетворенность потребности населения в регулярных перевозках пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах» достигнут 100%.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по
жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству

 С.В. Камнев

Начальник Отдела городского
хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  А.Б. Шмелев

Исполнил:
И.В. Лузина/95-204