

СВЕДЕНИЯ  
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности  
**"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"**  
за 2025 год.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
			2023 г.	2024 г.		за 2025 г.		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение доступности регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска							
1.1.	Целевой показатель 1: Доля выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения по отношению к запланированным	процент	100	100	100	100	100	
1.2.	Целевой показатель 2: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводятся работы по ремонту, в общей протяженности сети	процент	0,7	0,5	0,5	1,78	1,78	
1.3.	Целевой показатель 3: Обеспечение регулярности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах	процент	100	100	99,9	100	100	
2.	Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска							
2.1.	Подпрограмма 1: "Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска"							
2.1.1.	Показатель результативности 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	201,001	201,001	201,001	201,001	201,001	
2.1.2.	Показатель результативности 2: Протяженность автомобильных дорог, на которых проведен ремонт	км	1,377	0,904	0,904	3,578	3,578	
3.	Задача 2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города							
3.1.	Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске"							
3.1.1.	Показатель результативности 1: Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог	км	краска - 136,052	краска - 214,463	краска - 214,463	краска - 132,964	краска - 157,752	
3.1.2.	Показатель результативности 2: Установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта	шт.	1	2	2	1	1	
3.1.3.	Показатель результативности 2: Установка и (или) замена дорожно-знаковой информации	шт.	-	-	-	20	20	

4.	Задача 3. Оптимизация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска							
4.1.	Подпрограмма 3: "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска"							
4.1.1.	Показатель результативности 1: Обеспечение контроля за соблюдением перевозчиком условий муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города	процент	100	100	100	100	100	

Согласовано:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорск

по жилищно-коммунальному хозяйству,  
архитектуре и градостроительству



М.Л. Шилова

Начальник Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск



А.Б. Шмелев

Исполнитель: Колесова Д.А./95-118




ОТЧЁТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

**"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"**

за 2025 год.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

тыс.рублей

№ п/п	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс.руб.)				Примечание	
				ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год			
								2024 г.		за 2025 г.			
								план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)		
1.	Муниципальная программа	Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					354 580,38680	346 884,05725	484 529,44356	468 310,56357		
				в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
				ОГХ	013	0400	0900000000		354 509,16680	346 812,83725	484 314,94356	468 096,06357	
				Управление образования	014	0701	092R310601	612	71,22000	71,22000	214,50000	214,50000	
1.1.	Подпрограмма 1	Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска	всего расходные обязательства					242 489,13185	242 199,62122	367 843,57826	355 135,12133		
				в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
				ОГХ	013	0409	0910085000	244	299,69792	299,69792	0,00000	0,00000	
				0910085030			244	46,86950	46,86950	0,00000	0,00000		
				0910085070			244	1 500,00000	1 231,00000	0,00000	0,00000		
				0910085080			611	205 165,15383	205 165,15383	0,00000	0,00000		
							612	1 301,00000	1 301,00000	0,00000	0,00000		
				0910085090			244	28 296,90000	28 276,40989	0,00000	0,00000		
								28,34465	28,32413	0,00000	0,00000		
				0910085480			612	5 851,16595	5 851,16595	0,00000	0,00000		
091009Д001	244	0,00000	0,00000	3 867,15923			3 861,38896	5,77027 т.р. - остаток средств, сложившийся в связи с тем, что подрядная организация применяет упрощенную систему налогообложения.					
091009Д002	244	0,00000	0,00000	164 728,05086			156 896,16007	7 831,89079 т.р. - остаток средств, в том числе: 6 638,25760 т.р. - оплата выполненных работ за декабрь 2025 года, по контракту с АО "ЗЭС", бюджет произведена в январе 2026 года; 1 193, 63319 т.р. - остаток не заcontractованных средств, запланированный при необходимости на дополнительный объем работ в 4 квартале по уборке свежесвалившегося снега при плохих погодных условиях.					



						092009Д003	244	0,00000	0,00000	4 692,26808	4 692,26808	
						092009Д004	244	0,00000	0,00000	504,35465	504,35465	
						092009Д005	244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
						092009Д006	244	0,00000	0,00000	85,91389	85,91389	
						092009Д008	244	0,00000	0,00000	1 892,75326	1 892,75326	
						092009Д009	244	0,00000	0,00000	3 671,27727	3 671,27727	
						092009Д010	244	0,00000	0,00000	607,98742	607,98742	
						092009Д011	244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
						092009Д012	244	0,00000	0,00000	147,21966	147,21966	
						092И59Д120	244	0,00000	0,00000	839,01529	839,01529	
			Управление образования	014	0701	092И573980	612	0,00000	0,00000	214,50000	214,50000	
						092R373980	612	0,72000	0,72000	0,00000	0,00000	
								70,50000	70,50000	0,00000	0,00000	
1.3.	Подпрограмма 3	Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска	всего расходные обязательства					<b>98 681,95601</b>	<b>91 275,13709</b>	<b>104 030,57578</b>	<b>100 520,15272</b>	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	0408							
						0930085950	244	95 194,45600	91 275,13709	100 543,07577	100 520,15272	22,92305 т.р. - свободный остаток средств, сложившийся в результате отклонений от утвержденного километража по автобусным маршрутам № 27 и № 28 на 415,8 км, в связи с выявленными и устраненными недостатками на участке автомобильной дороги в районе СНТ № 2, по которой проходят автобусные маршруты № 27 и № 28.
						0930085960	244	3 487,50001	0,00000	3 487,50001	0,00000	3,48750001 т.р. - работы не оплачены в связи с неполным выполнением условий технического задания, установленного контрактом. В адрес Арбитражного суда Красноярского края и подрядчика 17.06.2024 направлено исковое заявление о расторжении муниципального контракта. 19.01.2026 исковое заявление удовлетворено, договор признан недействительным.

Согласовано:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорск

по жилищно-коммунальному хозяйству,  
архитектуре и градостроительству

М.Л. Шилова

Начальник Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

А.Б. Шмелев

Исполнитель: Колесова Д.А./95-118

ОТЧЁТ  
Об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств  
**"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорск"**  
(наименование муниципальной программы)  
за 2025 год.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

тыс.рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2024 (отчетный год)		Текущий год за 2025 год		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске	Всего	<b>354 580,38680</b>	<b>346 884,05725</b>	<b>484 529,44356</b>	<b>468 310,56357</b>	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	40 002,90000	39 982,40989	67 723,20000	62 973,00166	
			местный бюджет	314 577,48680	306 901,64736	373 570,34472	362 101,66307	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	43 235,89884	43 235,89884		
1.1.	Подпрограмма 1	Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска	Всего	<b>242 489,13185</b>	<b>242 199,62122</b>	<b>367 843,57826</b>	<b>355 135,12133</b>	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	38 544,60000	38 524,10989	66 736,70000	61 986,50166	
			местный бюджет	203 944,53185	203 675,51133	257 870,97942	249 912,72083	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	43 235,89884	43 235,89884		
1.2.	Подпрограмма 2	Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске	Всего	<b>13 409,29894</b>	<b>13 409,29894</b>	<b>12 655,28952</b>	<b>12 655,28952</b>	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	1 458,30000	1 458,30000	986,50000	986,50000	
			местный бюджет	11 950,99894	11 950,99894	11 668,78952	11 668,78952	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1.3.	Подпрограмма 3	Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска	Всего	<b>98 681,95601</b>	<b>91 275,13709</b>	<b>104 030,57578</b>	<b>100 520,15272</b>	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			местный бюджет	98 681,95601	91 275,13709	104 030,57578	100 520,15272	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		

Согласовано:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорск

по жилищно-коммунальному хозяйству,  
архитектуре и градостроительству



М.Л. Шилова

Начальник Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск



А.Б. Шмелев

Исполнитель: Колесова Д.А./95-118




**Пояснительная записка  
об исполнении муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» за 2025 год**

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 20.12.2021 № 202-п утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске».

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск (далее – ОГХ).

Соисполнители муниципальной программы:

1. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика».
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства».
3. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск (далее - Управление).

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска».
2. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске».
3. Подпрограмма 3 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска».

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска.
2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города.
3. Оптимизация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска.

**Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2025 году:**

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонения
Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска	367 843,57826	355 135,12133	12 708,45693

Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске	12 655,28952	12 655,28952	0,0
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска	104 030,57578	100 520,15272	3 510,42306
<b>ВСЕГО</b>	<b>484 529,44356</b>	<b>468 310,56357</b>	<b>16 218,87999</b>

В рамках муниципальной программы общий объем выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2025 году, составил 484 529,44356 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 67 723,20000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 373 570,34472 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 43 235,89884 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 468 310,56357 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета – 62 973,00166 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 362 101,66307 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 43 235,89884 тыс. рублей.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 16 218,87999 тыс. рублей за счет средств краевого и местного бюджетов.

По состоянию на 31.12.2025 были достигнуты следующие показатели:

1. Доля выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения по отношению к запланированным – 100%;
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводятся работы по ремонту в общей протяженности сети, составила – 1,78 %;
3. Обеспечение регулярности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах – 100 %.

### **1. Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска»**

В 2025 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» в общем объеме 63 296,90000 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 367 843,57826 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 355 135,12133 тыс. рублей.

Отклонения составили 12 708,45693 тыс. рублей.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

1) Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 3 867,15923 тыс. рублей;

Освоено – 3 861,38896 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 5,77027 тыс. рублей - остаток средств, сложившийся в связи с тем, что подрядная организация применяет упрощенную систему налогообложения.

2) Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 3 439,80000 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 248 897,52431 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 3 439,80000 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 241 062,57302 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 7 834,95129 тыс. рублей, в том числе:

ст. 244 остаток средств в сумме 7 831,89079 тыс. рублей, в том числе: 6 638,25760 тыс. рублей - оплата выполненных работ за декабрь 2025 года, по контракту с АО «ЗЭС», будет произведена в январе 2026 года; остаток не законтрактованных средств в сумме 1 193,63319 тыс. рублей, запланированный при необходимости на дополнительный объем работ в 4 квартале по уборке свежесвыпавшего снега при плохих погодных условиях;

ст. 247 неиспользованный остаток средств в сумме 3,06050 тыс. рублей для оплаты за поставку электроэнергии, потребляемой светофорными объектами в декабре 2025 года, будет произведена согласно договору, заключенному с ПАО «Красноярскэнергосбыт», в январе 2026 года согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года.

3) Мероприятие «Инвентаризация (паспортизация) сооружений - автомобильных дорог общего пользования местного значения» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 389,00000 тыс. рублей;

Освоено – 389,00000 тыс. рублей.

4) Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первая Промышленная (программа «Люди и города»)» за счет внебюджетных источников:

Выделено – 43 235,89884 тыс. рублей;

Освоено – 43 235,89884 тыс. рублей.

5) Мероприятие «Техническая диагностика состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 2 829,33333 тыс. рублей;

Освоено – 2 829,33333 тыс. рублей.

6) Мероприятие «Ремонт проезда в районе жилого дома по ул. Парковая, д. 7» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 655,62257 тыс. рублей;

Освоено – 637,09735 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 18,52522 тыс. рублей - остаток средств сложился по фактически выполненным объемам работ. ✓

7) Мероприятие «Ремонт проезда в районе жилого дома по ул. Парковая, д. 74» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 120,55510 тыс. рублей;

Освоено – 120,55510 тыс. рублей.

8) Мероприятие «Устройство покрытия из асфальтобетонной крошки временных проездов» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 258,22869 тыс. рублей;

Освоено – 258,22869 тыс. рублей.

9) Мероприятие «Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий» (государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы»):

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 35 000,00000 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 731,95528 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 30 269,60949 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 633,02859 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 4 829,31720 тыс. рублей, в том числе: 1 250,61844 тыс. рублей - экономия средств от проведения электронного аукциона; 3 578,69876 тыс. рублей - остаток средств сложился по фактически выполненным объемам работ (при контрольных замерах, после выполнения детальной топографической съёмки участка автодороги, выявлено отсутствие необходимости в установке бортового камня на 353 м и устройстве асфальтобетонного покрытия на площади 1098,4 кв. м, в связи с различной шириной проезжей части на разных участках автодороги ул. Мира).

10) Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы»):

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 28 296,90000 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 121,60091 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 28 277,09217 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 121,51579 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 19,89295 тыс. рублей - экономия средств от проведения электронного аукциона.

В рамках подпрограммы за отчетный период выполнено:

- ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, протяженностью – 3,578 км, в том числе: ул. Заводская - 525 м, ул. Манежная - 144 м, ул. Строителей - 80 м, ул. Мира - 889 м, ул. Первая Промышленная (от светофора до АО «ПО «ЭХЗ») - 1940 м с проведением оценки качества дорожно-строительных материалов, а именно проведением испытаний вырубок (керн) из асфальтобетонного покрытия;

- содержание автомобильных дорог протяженностью 201,001 км (в том числе: ручная санитарная очистка, содержание автодорог, улиц, проездов, тротуаров, светофорных объектов, ливневой канализации и водоотводных устройств);

- содержание в надлежащем состоянии проездов внутриквартальных территорий площадью 38 500 кв. м;

- ремонтно-восстановительные работы водопропускной железобетонной трубы (протяженностью – 26 м) автомобильной дороги по ул. Вторая Промышленная (участок в районе пересечения автомобильных дорог № 4 и № 3);

- инвентаризация (паспортизация) сооружений – 27 автомобильных дорог, не поставленных ранее на кадастровый учет, оформлены технические паспорта;

- работы по технической диагностике 161 автомобильной дороги общего пользования местного значения;

- работы по ремонту проезда, пешеходной дорожки, парковки в районе жилого дома № 7 по ул. Парковая;

- работы по ремонту проезда, в районе жилого дома № 74 по ул. Парковая;

- работы по устройству покрытия из асфальтобетонной крошки временных проездов по адресам: ул. Западная, пер. Славянский, проезд от пер. Кедровый до ул. Западная, пер. Кедровый, ул. Спортивная, пер. Васильковский, общей площадью - 5113,6 кв. м.

## **2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске»**

В 2025 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета, в общем объеме 986,50000 тыс. рублей за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 12 655,28952 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 12 655,28952 тыс. рублей.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

1) Мероприятие «Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 4 692,26808 тыс. рублей;

Освоено – 4 692,26808 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Модернизация светофорных объектов» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 504,35465 тыс. рублей;

Освоено – 504,35465 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Устройство наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 85,91389 тыс. рублей;

Освоено – 85,91389 тыс. рублей.

4) Мероприятие «Ремонт и установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 1 892,75326 тыс. рублей;

Освоено – 1 892,75326 тыс. рублей.

5) Мероприятие «Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 3 671,27727 тыс. рублей;

Освоено – 3 671,27727 тыс. рублей.

6) Мероприятие «Установка и замена дорожно-знаковой информации» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 607,98742 тыс. рублей;

Освоено – 607,98742 тыс. рублей.

7) Мероприятие «Обустройство пешеходных переходов» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 147,21966 тыс. рублей;

Освоено – 147,21966 тыс. рублей.

8) Мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 775,0000 тыс. рублей.

- за счет средств местного бюджета – 64,01529 тыс. рублей;

Освоено в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 775,0000 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 64,01529 тыс. рублей.

ГРБС Управление образования:

9) Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»:

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 211,50000 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 3,00000 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 211,50000 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 3,00000 тыс. рублей.

В период реализации подпрограммы обеспечено повышение уровня безопасности дорожного движения и достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по устранению предписаний ОГИБДД (нанесение дорожной разметки краской – 157,752 км);

- выполнена модернизация одного светофорного объекта по ул. Центральная – Октябрьское шоссе;

- выполнено устройство наружного освещения в районе жилого дома 28 по ул. Некрасова, протяжённостью 61 м (монтаж двух светильников);

- выполнен ремонт 19 автопавильонов, установленных на остановках общественного транспорта и установлен автопавильон на остановке общественного транспорта «ГПТУ» на автомобильной дороге по ул. Бортникова;

- разработан проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Зеленогорск;

- выполнены работы по замене Г-образных стоек дорожных знаков на автомобильных дорогах – 12 шт.;

- обустроена искусственная неровность на автомобильной дороге ул. Полоскова (в районе пляжа «Лебединое»);

- выполнено устройство искусственного освещения на двух пешеходных переходах, расположенных в районе здания № 54 А по ул. Парковая и многоквартирного дома № 10 Б по ул. Комсомольская;

- выполнено обустройство пешеходного перехода в районе ул. Первостроителей, д. 12, в том числе: установка дорожно-знаковой информации (восемь штук), устройство искусственной неровности;

- для МБДОУ д/с № № 29, 30, 32 приобретено оборудование, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге.

### **3. Подпрограмма «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска»**

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 104 030,57578 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 100 520,15272 тыс. рублей.

Отклонения составили 3 510,42306 тыс. рублей.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

1) Мероприятие «Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 100 543,07577 тыс. рублей;

Освоено – 100 520,15272 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 22,92305 тыс. рублей – свободный остаток средств сложился в результате отклонений на 415,8 км от утвержденного километража по автобусным маршрутам № 27 и № 28, в связи с выявленными и устраненными недостатками на участке автомобильной дороги в районе СНТ № 2, по которой проходят автобусные маршруты № 27 и № 28.

2) Мероприятие «Разработка новой схемы маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования города Зеленогорска Красноярского края» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 3 487,50001 тыс. рублей;

Освоено – 0,0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 3 487,50001 тыс. рублей – работы не оплачены в связи с неполным выполнением условий технического задания, установленного контрактом. В адрес Арбитражного суда Красноярского края и подрядчика 17.06.2024 направлено исковое заявление о расторжении

муниципального контракта. 19.01.2026 исковое заявление удовлетворено, договор признан недействительным.

В период реализации подпрограммы показатель результативности «Удовлетворенность потребности населения в регулярных перевозках пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах» достигнут 100%.

Эффективность реализации программы составила 0,99 по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы», муниципальная программа признается высокоэффективной.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель  
Главы ЗАТО г. Зеленогорск  
по жилищно-коммунальному хозяйству,  
архитектуре и градостроительству



\_\_\_\_\_ М.Л. Шилова

Начальник Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск



\_\_\_\_\_ А.Б. Шмелев

Исполнитель:  
Колесова Д.А./95-118

