Приложение № 3
к Порядку формирования и реализации
муниципальных программ

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
**"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"**
(наименование муниципальной программы )
за 4 квартал 2022 год.

Периодичность: ежеквартально
Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

| № п/п | Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности | Ед. измерения | Отчетный период (два предшествующих года) | | | Текущий год | | Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 г. | 2021 г. | | 2022 г. | | |
| | | | факт | план | факт | план (годовой) | факт (нарастающим итогом) | |
| 1. | Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение доступности регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель 1:<br>Доля выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения по отношению к запланированным | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.2. | Целевой показатель 2:<br>Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проводятся работы по ремонту, в общей протяженности сети | процент | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | |
| 1.3. | Целевой показатель 3:<br>Обеспечение регулярности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | процент | 99,97 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2. | Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска | | | | | | | |
| 2.1. | Подпрограмма 1: "Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска" | | | | | | | |
| 2.1.1. | Показатель результативности 1:<br>Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 201,001 | 201,001 | 201,001 | 201,001 | 201,001 | |
| 2.1.2. | Показатель результативности 2:<br>Протяженность автомобильных дорог, на которых проведен ремонт | км | 1,37 | 1,8075 | 1,9865 | 1,817 | 1,817 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Задача 2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города | | | | | | | |
| 3.1. | Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске" | | | | | | | |
| 3.1.1. | Показатель результативности 1:<br>Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог | км | краска - 224,5 | краска - 237,9 | краска - 237,9 | краска - 163,5 | краска - 163,5 | |
| 3.1.2. | Показатель результативности 2:<br>Установка и (или) замена дорожно-знаковой информации | шт. | 28 | 128 | 128 | - | - | |
| | Показатель результативности 3:<br>Установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта | шт. | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| 4. | Задача 3. Оптимизация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска | | | | | | | |
| 4.1. | Подпрограмма 3: "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска" | | | | | | | |
| 4.1.1. | Показатель результативности 1:<br>Обеспечение контроля за соблюдением перевозчиком условий муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск_____А.Б. Шмелев

Исполнитель: Губанова Н.Н./95-204

Приложение № 4

к Порядку формирования и реализации
муниципальных программ

# ОТЧЁТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

(с расшифровкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)

**по муниципальной программе "Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске"**

(наименование муниципальной программы )

за 4 квартал 2022 год

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

тыс.рублей

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Бюджетные ассигнования (тыс.руб.) | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Отчетный год | | Текущий год | | |
| | | | | | | | | 2021 г. | | 2022 год | | |
| | | | | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план | факт | план (годовой) | факт (нарастающим итогом) | |
| 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства | | | | | **280 430,48365** | **276 787,52105** | **288 415,46827** | **281 040,02544** | |
| | | | в том числе по ГРБС: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | ОГХ | 013 | 0409 | 0900000000 | | 280 229,48365 | 276 586,52105 | 288 400,21827 | 281 024,77544 | |
| | | | Управление образования | 014 | 0700 | 0920000000 | | 201,00000 | 201,00000 | 15,25000 | 15,25000 | |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска | всего расходные обязательства | | | | | **182 248,12451** | **178 605,16191** | **198 425,38975** | **191 150,69127** | |
| | | | в том числе по ГРБС: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | ОГХ | 013 | 0409 | 0910075080 | 611 | 105 002,50000 | 105 002,50000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | | | | 0910075090 | 244 | 23 943,90000 | 20 369,64700 | 38 517,60000 | 36 469,44530 | 2 048,1547 т.р. - экономия по результатам проведенных электронных аукционов. |
| | | | | | | 0910085030 | 244 | 2 759,12076 | 2 759,12076 | 734,86785 | 734,86785 | |
| | | | | | | 0910085040 | 244 | 184,55816 | 184,55816 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | | | | 0910085050 | 244 | 111,77160 | 111,77160 | 173,46120 | 173,46120 | |
| | | | | | | 0910085060 | 244 | 58,46412 | 58,46412 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | | | | 0910085080 | 247 | 19,57912 | 13,51037 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | | | | | 611 | 0,00000 | 0,00000 | 157 856,76350 | 152 677,15672 | 5179,60678 т.р. - не использовано в связи с отсутствием средств местного бюджета, финансовое обеспечение муниципального задания по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения перечислено не в полном объеме |
| | | | | | | 0910085090 | 244 | 0,00000 | 0,00000 | 260,00000 | 260,00000 | |
| | | | | | | 09100S5080 | 247 | 106,70000 | 106,70000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | | | | | 611 | 49 641,90000 | 49 641,90000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | | | | 09100S5090 | 244 | 419,63075 | 356,98990 | 882,69720 | 835,76020 | 46,937 т.р. - экономия по результатам проведенных электронных аукционов. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства | | | | | **11 290,45257** | **11 290,45257** | **5 419,47261** | **5 419,47261** | |
| | | | в том числе по ГРБС: | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | | | 013 | 0409 | 0920077450 | 244 | 949,82119 | 949,82119 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | | | | 0920085010 | 244 | 3 685,27488 | 3 685,27488 | 3 977,37041 | 3 977,37041 | |
| | | | | | | 0920085020 | 244 | 0,00000 | 0,00000 | 735,83520 | 735,83520 | |
| | | | | | | 0920085020 | 243 | 1 367,32935 | 1 367,32935 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | | | | 0920085030 | 244 | 9,97560 | 9,97560 | 308,50000 | 308,50000 | |
| | | | | | | 0920085040 | 244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | | | | 0920085050 | 244 | 75,00000 | 75,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | | | | 0920085060 | 244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | | | | 0920085070 | 243 | 1 436,71231 | 1 436,71231 | 382,51700 | 382,51700 | |
| | | | | | | 0920085080 | 244 | 306,82374 | 306,82374 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | | | | 0920085090 | 244 | 28,96712 | 28,96712 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | | | | 0920086030 | 244 | 1 995,06175 | 1 995,06175 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | | | | 092R310601 | 244 | 579,56640 | 579,56640 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | | | | 092R374270 | 244 | 654,92023 | 654,92023 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | Управление образования | 014 | 0701 | 092R373980 | 612 | 143,00000 | 143,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | | | 0702 | 092R373980 | 612 | 58,00000 | 58,00000 | 15,25000 | 15,25000 | |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска | всего расходные обязательства | | | | | **86 891,90657** | **86 891,90657** | **84 570,60591** | **84 469,86156** | |
| | | | в том числе по ГРБС: | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | | ОГХ | 013 | 0408 | 0930085950 | 244 | 86 891,90657 | 86 891,90657 | 84 570,60591 | 84 469,86156 | 100,74435 т.р. - невыполнение плана по пробегам в связи с технической неисправностью автобусов, не выполнено 130,00 км (5 рейсов) |
| | | | | | | 0930085960 | 244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск _____ А.Б. Шмелев

Исполнитель:
Губанова Н.Н./95-204

Приложение № 5

к Порядку формирования и реализации муниципальных программ

ОТЧЁТ

Об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств

**"Развитие транспортной системы в городе Зеленогорск"**

(наименование муниципальной программы)

за 4 квартал 2022 год

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

тыс.рублей

| № п/п | Статус | Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы | Источники финансирования | 2021 (отчетный год) | | Текущий год 2022 г. | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | план | факт | план (годовой) | факт (нарастающим итогом) | |
| 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске | Всего | **280 430,48365** | **276 787,52105** | **288 415,46827** | **281 040,02544** | |
| | | | в том числе: | | | | | |
| | | | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | краевой бюджет | 131 081,02119 | 127 506,76819 | 41 635,46350 | 39 587,30880 | |
| | | | местный бюджет | 149 349,46246 | 149 280,75286 | 246 120,92757 | 240 793,63944 | |
| | | | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 659,07720 | 659,07720 | |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска | Всего | **182 248,12451** | **178 605,16191** | **198 425,38975** | **191 150,69127** | |
| | | | в том числе: | | | | | |
| | | | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | краевой бюджет | 128 946,40000 | 125 372,14700 | 41 623,26350 | 39 575,10880 | |
| | | | местный бюджет | 53 301,72451 | 53 233,01491 | 156 802,12625 | 151 575,58247 | |
| | | | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске | Всего | **11 290,45257** | **11 290,45257** | **5 419,47261** | **5 419,47261** | |
| | | | в том числе: | | | | | |
| | | | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | краевой бюджет | 2 134,62119 | 2 134,62119 | 12,20000 | 12,20000 | |
| | | | местный бюджет | 9 155,83138 | 9 155,83138 | 4 748,19541 | 4 748,19541 | |
| | | | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 659,07720 | 659,07720 | |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска | Всего | **86 891,90657** | **86 891,90657** | **84 570,60591** | **84 469,86156** | |
| | | | в том числе: | | | | | |
| | | | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | | | местный бюджет | 86 891,90657 | 86 891,90657 | 84 570,60591 | 84 469,86156 | |
| | | | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |

Начальник Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск _____ А.Б. Шмелев

Исполнитель:Губанова Н.Н./95-204

**Пояснительная записка**
**об исполнении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» за 2022 год**

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 20.12.2021 № 202-п утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске».

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ).

Соисполнители муниципальной программы:

1. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика».
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства».
3. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление образования).

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска».
2. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске».
3. Подпрограмма 3 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска».

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска.
2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города.
3. Оптимизация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска.

Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе в 2022 году:

| | Бюджетные ассигнования | Использовано (Кассовые расходы) | Отклонения |
|---|---|---|---|
| Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска | 198 425,38975 | 191 150,69127 | 7 274,69848 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске | 5 419,47261 | 5 419,47261 | 0,0 |
| Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска | 84 570,60591 | 84 469,86156 | 100,74435 |
| ВСЕГО | 288 415,46827 | 281 040,02544 | 7 375,44283 |

В рамках муниципальной программы общий объем выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2022 году, составил 288 415,46827 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 41 635,46350 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 246 120,92757 тыс. рублей.
- за счет внебюджетных источников – 659,07720 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 281 040,02544 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета – 39 587,30880 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 240 793,63944 тыс. рублей.
- за счет внебюджетных источников – 659,07720 тыс. рублей.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 7 375,44283 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 были достигнуты следующие показатели:

1. Доля выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения по отношению к запланированным - 100%;

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проводятся работы по ремонту в общей протяженности сети, составила – 0,9 %;

3. Обеспечение регулярности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах – 100 %.

## 1. Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска»

В 2022 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» в общем объеме 38 517,6 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 198 425,38975 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 191 150,69127 тыс. рублей.

Отклонения составили 7 274,69848 тыс. рублей (3,7%) от выделенных бюджетных ассигнований.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

1) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края» (государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы») за счет средств краевого бюджета:

Выделено – 38 517,6 тыс. рублей;

Освоено – 36 469,4453 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 2 048,1547 тыс. рублей - экономия по результатам проведенных электронных аукционов. В связи с тем, что экономия средств образовалась в сентябре, работы по ремонту дорог в осенний период проводить невозможно.

2) Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

Выделено – 882,6972 тыс. рублей;

Освоено – 835,7602 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 46,937 тыс. рублей - экономия по результатам проведенных электронных аукционов.

3) Мероприятие «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 734,86785 тыс. рублей;

Освоено – 734,86785 тыс. рублей.

4) Мероприятие «Устройство покрытия из асфальтобетонной крошки временных проездов» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 173,4612 тыс. рублей;

Освоено – 173,4612 тыс. рублей.

5) Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 3 105,66350 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 157 856,7635 тыс. рублей;

Освоено, в том числе:

средства краевого бюджета – 3 105,66350 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 149571,49322 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 5179,60678 тыс. рублей - не использовано в связи с отсутствием средств местного бюджета, финансовое обеспечение муниципального задания по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения перечислено не в полном объеме

6) Мероприятие «Обследование и оценка технического состояния автомобильного моста через р. Сокарёвка» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 260,0 тыс. рублей;

Освоено – 260,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за отчетный период выполнено:

- ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, протяженностью – 1,817 км (ул. Парковая – 397 м, Октябрьское шоссе – 1 125 м), ул. Строителей – 295 м) с проведением лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов для контроля качества асфальтобетонного покрытия;

- ремонтные работы по восстановлению бортового камня, установленного на автопарковке в районе многоквартирного дома № 6 по ул. Строителей, протяженностью 12 м;

- лабораторные испытания и получение заключения о качестве бортового камня, установленного на проезде в районе многоквартирного дома № 66 по ул. Набережная;

- устройство покрытия из асфальтобетонной крошки временного проезда по ул. Полевая – 1098 кв. м;

- содержание автомобильных дорог протяженностью 201,001 км (в том числе: ручная санитарная очистка, содержание автодорог, улиц, проездов, тротуаров, светофоров ливневой канализации, ямочный ремонт);

- содержание в надлежащем состоянии внутриквартальных территорий площадью 72 902 кв. м;

- обследование и оценка технического состояния автомобильного моста через р. Сокарёвка – 21,3 м.

## 2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске»

В 2022 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета, в общем объеме 12,2 тыс. рублей за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 5 419,47261 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 5 419,47261 тыс. рублей.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

ГРБС ОГХ:

1) Мероприятие «Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 3 977,37041 тыс. рублей;

Освоено – 3 977,37041 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Устройство парковки для легковых автомобилей»:

Выделено, в том числе:

- средства местного бюджета – 76,758 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 659,0772 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства местного бюджета – 76,758 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 659,0772 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта за счет средств местного бюджета:

Выделено – 308,5 тыс. рублей;

Освоено – 308,5 тыс. рублей.

4) Мероприятие «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Дзержинского (ремонт ливневой канализации в районе жилого дома № 55)» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 382,517 тыс. рублей;

Освоено – 382,517 тыс. рублей.

ГРБС Управление образования:

5) Мероприятие «Средства на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»:

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 12,2 тыс. рублей;
- средства местного бюджета (софинансирование) – 3,05 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 12,2 тыс. рублей;
- средства местного бюджета (софинансирование) – 3,05 тыс. рублей.

В период реализации подпрограммы обеспечено повышение уровня безопасности дорожного движения и достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по устранению предписаний ОГИБДД (нанесение дорожной разметки краской – 163,5 км);
- выполнено устройство парковки для легковых автомобилей в районе многоквартирного дома № 18 по ул. Мира;
- установлен автопавильон для обустройства остановки общественного транспорта в районе здания № 31 по ул. Мира;
- выполнен ремонт ливневой канализации в районе жилого дома № 55 по ул. Дзержинского – 45 м;
- приспособление и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся 1-х классов общеобразовательных учреждений – 610 шт.

## 3. Подпрограмма «Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города»

В 2022 году на выполнение мероприятия подпрограммы выделены средства местного бюджета, в общем объеме 84 570,60591 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 84 469,86156 тыс. рублей.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

ГРБС ОГХ Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

1) Мероприятие «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 84 570,60591 тыс. рублей;

Освоено – 84 469,86156 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 100,74435 тыс. рублей - невыполнение плана по пробегам в связи с технической неисправностью автобусов, не выполнено 130,00 км (5 рейсов)

В период реализации подпрограммы обеспечено повышение уровня безопасности дорожного движения и достигнуты следующие результаты:

- удовлетворенность потребности населения в регулярных перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории города Зеленогорска.

В период реализации подпрограммы показатель результативности «Обеспечение контроля за соблюдением перевозчиком условий муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города» достигнут 100%.

Эффективность реализации программы составила 0,99 по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы», муниципальная программа признается высокоэффективной.

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель
Главы ЗАТО г. Зеленогорск по
жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству _____С.В. Камнев

Начальник Отдела городского
хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск_____А.Б. Шмелев

Исполнил:
Н.Н. Губанова/95-204