

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей и показателей результативности  
**"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"**  
(наименование муниципальной программы)  
за 4 квартал 2020 г.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год		Примечание (причины невыполнения, выбор действий по преодолению)
			2018 г.		2019 г.	за 4 квартал 2020 г.		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Цель: Улучшение качества жизни жителей города, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории города Зеленогорска							
1.1.	Целевой показатель 1: Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	человек	3275	3275	3275	3790	3790	
1.2.	Целевой показатель 2: Единовременная пропускная способность объектов	человек	11736	11736	11736	12215	12215	
1.3.	Целевой показатель 3: Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт	кв. м.	1308,9	не менее 1200	178	не менее 1200	318,44	В 2020 году большая часть средств местного бюджета была направлена на выполнения капитального ремонта комнат и квартир муниципального жилищного фонда. А также проведен кап. ремонт в местах общего пользования, занимающих небольшую площадь и имеющий значительные расходы.
2.	Задача 1. Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске							
2.1.	Подпрограмма 1. "Капитальное строительство в городе Зеленогорске"							
2.1.1.	Показатель результативности 1: С начала строительства готовность ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей	процент	59	60,0	63,0	63,2	60,0	За 2019 год некорректно указано фактическое значение показателя. Фактически процент = 59,8%. За период 2020 года неиспользованный остаток средств составил 26 980,6 т.р.: поставка и монтаж вентиляционного оборудования по срокам перенесены на январь 2021 г. в связи с длительным периодом времени по комплектации оборудования на завод-изготовителе; за счет переходящего остатка 2019 года планировалось строительство индивидуальной КНС. Лимиты доведены в мае 2020 года, проведение торгов и заключение контракта во 2-м полугодии нецелесообразно, учитывая сроки сборки, поставки и монтажа оборудования, работы перенесены на 2021 г.
3.	Задача 2. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда							
3.1.	Подпрограмма 2. "Капитальный ремонт в городе Зеленогорске"							
3.1.1.	Показатель результативности 1: Доля отремонтированных объектов образования в общем объеме объектов образования	процент	14,3	5,7	2,9	9,1	9,1	

3.1.2.	Показатель результативности 2: Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме объектов культуры	процент	10,0	10,0	10,0	6,7	6,7	
3.1.3.	Показатель результативности 3: Доля отремонтированных спортивных объектов в общем объеме спортивных объектов	процент	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	
3.1.4.	Показатель результативности 4: Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда	единиц	10	5	5	5	5	В 2020 году большая часть средств местного бюджета была направлена на выполнение капитального ремонта комнат и квартир муниципального жилищного фонда, в том числе: ул. Мира, д.21А, ком. 206 (общестроительные, сантехнические и электромонтажные работы); ул. Бортникова, 46-83 (замена окон – 4 шт.); ул. Гоголя, 4-2 (ремонт полов); ул. Мира, 4-1 (общестроительные, сантехнические и электромонтажные работы); ул. Полевая, 27-11 (общестроительные, сантехнические и электромонтажные работы). А также проведен капитальный ремонт в местах общего пользования, занимающих небольшую площадь и имеющий значительные расходы, в том числе: ул. Бортникова, 21 (кап. ремонт козырька входной группы - 15 кв. м.), ул. Гагарина, 20 (капитальный ремонт сантехнических блоков 4-ой секции со 2 по 5 этажи - 33,22 кв. м.), ул. Мира, 21а (замена оконных блоков на лестничной клетке - 4,86 кв.м), ул. Мира, 21 (постирочные помещения 4, 5 этажи) – 25,4 кв.м.
3.1.5.	Показатель результативности 5: Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт	кв. м.	1308,9	не менее 1200	178	не менее 1200	318,44	

СОГЛАСОВАННО:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорска по  
жилищно-коммунальному хозяйству,  
архитектуре и градостроительству



С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



А.Б. Шмелев

Проверил:

Главный специалист Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



И.В. Лузина

Исполнил: инженер ПЭО МКУ "Заказчик" Колесова Д.А./2-61-60



ОТЧЁТ  
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  
**"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"**  
(наименование муниципальной программы)  
за 4 квартал 2020 г.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

тыс. рублей

№ п/п	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс.руб.)				Примечание
				ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год		
								2019 г.		4 квартал 2020 г.		
								план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					46 245,70447	30 225,10698	66 540,07697	39 349,90385	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	x	1000000000	x	45 402,89447	29 382,32398	62 986,27484	35 812,87963	
			Управление образования	014	x	1000000000	x	48,40000	48,37300	2 294,76933	2 277,99142	
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	x	1000000000	x	130,98800	130,98800	628,81100	628,81100	
			МКУ "Комитет по делам физической культуры и спорта"	019	x	1000000000	x	663,42200	663,42200	630,22180	630,22180	
1.1.	Подпрограмма 1	Капитальное строительство в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					33 384,00894	20 908,36384	44 211,30784	17 230,70817	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				0502		1010089020	414	0,00000	0,00000	3 229,80000	3 229,80000	
				0503		1010089030	414	0,00000	0,00000	4 415,66274	4 415,66274	
			ОГХ	013	1101	1010089010	414	33 384,00894	20 908,36384	36 565,84510	9 585,24543	26 980,59967 т.р., в том числе: 14 692,79719 т.р. - подрядной организацией ООО "ПАНТЕРРА" не приобретено оборудование и не выполнены работы по монтажу вентиляционного оборудования по причине поставки оборудования заводами-изготовителями в январе 2021 года; 12 258,41689 т.р. - проведение торгов и заключение контракта во 2 полугодии 2020 года при условии того, что работы по строительству индивидуальной КНС для универсального спортивного зала носят сезонный характер, нецелесообразно. Выполнение работ перенесено на 2021 год, 29,38559 т.р. - оплата за оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством объекта произведена в соответствии с фактически выполненными работами по строительству универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей.
1.2.	Подпрограмма 2	Капитальный ремонт в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					12 861,69553	9 316,74314	22 328,76913	22 119,19568	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				0113		1020084390	243	56,50000	0,00000	0,00000	0,00000	
						1020084400	243	148,14643	148,14240	0,00000	0,00000	
				0309		1020089260	243	0,00000	0,00000	444,79279	444,79279	
			0409		1020089330	243	0,00000	0,00000	172,50871	172,50871		

ОГХ	013	0501	1020089290	243	2 605,40000	572,06400	2 598,83450	2 479,93752	118,89698 т.р., в том числе: 0,04792 т.р. - экономия средств, сложившаяся при проведении торгов; 3,71986 т.р. - свободный остаток средств сложившийся в результате того, что подрядная организация определенная в соответствии с 44-ФЗ, применяет упрощенную систему налогообложения; 115,1292 т.р. - оплата произведена за фактически выполненные объемы работ, в связи с уменьшением работ по монтажу душевой на 1-м этаже муниципального общежития по ул. Гагарина, 20	
		0502	1020075710	243	0,00000	0,00000	13 580,00000	13 512,10000	67,9 т.р. - экономия сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур	
		0502	10200S5710	243	0,00000	0,00000	166,67200	165,83864	0,83336 т.р. - экономия сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур	
		0503	1020089390	243	1 438,64762	1 438,64762	0,00000	0,00000		
		0505	1020089260	243	634,89348	634,89348	0,00000	0,00000		
		0701	1020089460	243	160,99800	0,00000	0,00000	0,00000		
		0702	1020078400	243	6 076,20000	4 794,93332	0,00000	0,00000		
			10200S8400	243	0,00000	0,00000	1 812,15900	1 806,99380	5,1652 т.р. - экономия сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур	
			10200S8401	243	60,80000	47,97932	0,00000	0,00000		
		1101	1020078400	243	829,00000	829,00000	0,00000	0,00000		
			10200S8402	243	8,30000	8,30000	0,00000	0,00000		
		Управление образования	014	0701	1020089210	612	0,00000	0,00000	227,04069	227,04069
				0702	1020075630	612	0,00000	0,00000	1 316,00000	1 316,00000
0702	1020089350			612	0,00000	0,00000	738,43464	721,65673	16,77791 т.р. - фактически сложившиеся расходы согласно заключенным договорам	
0702	10200S5630			612	0,00000	0,00000	13,29400	13,29400		
0707	1020089450			612	48,40000	48,37300	0,00000	0,00000		
МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0703	1020089220	612	0,00000	0,00000	478,41000	478,41000		
		0801	1020089250	612	130,98800	130,98800	0,00000	0,00000		
		0804	1020089340	243	0,00000	0,00000	150,40100	150,40100		
МКУ "Комитет по делам физической культуры и спорта"	019	1101	1020089240	612	124,02200	124,02200	0,00000	0,00000		
			1020089310	612	0,00000	0,00000	70,73860	70,73860		
			1020089360	612	0,00000	0,00000	159,58320	159,58320		
			1020089470	612	539,40000	539,40000	0,00000	0,00000		
			1102	1020089320	612	0,00000	0,00000	399,90000	399,90000	

СОГЛАСОВАННО:

Первый заместитель  
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по  
жилищно-коммунальному хозяйству,  
архитектуре и градостроительству  С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  А.Б. Шмелев

Проверил:  
Главный специалист Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  И.В. Лузина

Исполнил: инженер ПЭО МКУ "Заказчик" Колесова Д.А./2-61-60



**ОТЧЁТ**  
об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств  
**"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"**  
(наименование муниципальной программы)  
за 4 квартал 2020 г.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

тыс. рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2019 г. (отчетный год)		4 квартал 2020 г.		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске	Всего	46 245,70447	30 225,10698	66 540,07697	39 349,90385	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	6 905,20000	5 623,93332	16 684,90000	16 616,95178	
			местный бюджет	39 340,50447	24 601,17366	49 855,17697	22 732,95207	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1.1.	Подпрограмма 1	Капитальное строительство в городе Зеленогорске	Всего	33 384,00894	20 908,36384	44 211,30784	17 230,70817	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			местный бюджет	33 384,00894	20 908,36384	44 211,30784	17 230,70817	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1.2.	Подпрограмма 2	Капитальный ремонт в городе Зеленогорске	Всего	12 861,69553	9 316,74314	22 328,76913	22 119,19568	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	6 905,20000	5 623,93332	16 684,90000	16 616,95178	
			местный бюджет	5 956,49553	3 692,80982	5 643,86913	5 502,24390	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		

СОГЛАСОВАННО:

Первый заместитель  
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по  
жилищно-коммунальному хозяйству,  
архитектуре и градостроительству  С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАО г. Зеленогорска  А.Б. Шмелев

Проверил:  
Главный специалист Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  И.В. Лузина

Исполнил: инженер ПЭО МКУ "Заказчик" Колесова Д.А./2-61-60



**ОТЧЁТ**  
об использовании бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или приобретение включенным в муниципальную программу  
**"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"**  
(наименование муниципальной программы)

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

тыс. рублей

№ п/п	Наименование объекта	Ед. измерения	Мощность	Сметная стоимость по утвержденной ПСД (в действующих ценах)	Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года		План на 2020 год							Финансирование за январь - декабрь 2020 г.			
					по ПСД (в действующих ценах)	в ценах контракта	по ПСД	в ценах контракта, всего в том числе	федеральный бюджет	аванс	краевой бюджет	местный бюджет	ввод в действие (квартал)	всего, в том числе	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска																
1.1	Муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказчика-застройщика"																
1.1.1.	Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей	мест	1000	653 558,90000	264 384,19106	0	36 565,84510	0	0	0	0	36 565,84510		9 585,24543	0	0	9 585,24543
1.1.2.	Строительство внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23	Га	35	475 030,20000	209 832,00000	0	3 229,80000	0	0	0	0	3 229,80000		3 229,80000	0	0	3 229,80000
1.1.3.	Строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО "ЦЭКиТ"	м	1067,5	12 471,26394	8 055,60120	0	4 415,66274	0	0	0	0	4 415,66274		4 415,66274	0	0	4 415,66274

СОГЛАСОВАННО:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорска по  
жилищно-коммунальному хозяйству,  
архитектуре и градостроительству

 С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАО г. Зеленогорска

 А.Б. Шмелев

Проверил:

Главный специалист Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

 И.В. Лузина

Исполнил: инженер ПЭО МКУ "Заказчик" Колесова Д.А /2-61-60



**Пояснительная записка  
об исполнении муниципальной программы «Капитальное  
строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» за 2020 год**

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 292-п утверждена муниципальная программа «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» (в редакции постановлений от 27.05.2016 № 128-п, от 29.08.2016 № 248-п, от 30.11.2016 № 328-п, от 14.06.2017 № 124-п, от 31.08.2017 № 201-п, от 08.12.2017 № 306-п, от 24.05.2018 № 94-п, от 06.12.2018 № 219-п, от 04.07.2019 № 113-п, от 31.12.2019 № 246-п, от 20.12.2019 № 223-п, от 28.08.2020 № 107-п, от 12.01.2021 № 4-п).

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ).

Соисполнители муниципальной программы:

1. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»);
2. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление образования);
3. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» (далее – МКУ «Комитет по делам культуры»);
4. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска» (далее – МКУ «КФиС»).

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Подпрограмма 1 «Капитальное строительство в городе Зеленогорске».
2. Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске».

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске.
2. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда.

**Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе в 2020 году:**

	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонение
«Капитальное строительство в	44 211,30784	17 230,70817	26 980,59967

городе Зеленогорске»			
«Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»	22 328,76913	22 119,19568	209,57345
<b>ВСЕГО</b>	<b>66 540,07697</b>	<b>39 349,90385</b>	<b>27 190,17312</b>

В рамках муниципальной программы общий объем выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2020 году составил 66 540,07697 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 16 684,9 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 49 855,17697 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 39 349,90385 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 16 616,95178 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 22 732,95207 тыс. рублей.

#### **1. Подпрограмма «Капитальное строительство в городе Зеленогорске».**

В 2020 году общий объем выделенных бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по подпрограмме составил 44 211, 30784 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 17 230,70817 тыс. рублей.

Проводились следующие работы:

- продолжение строительства универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей;
- укладка трубопровода из полиэтиленовых труб для внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23;
- строительство пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ».

По состоянию на 31.12.2020 плановый показатель результативности, имеющий значение 63,2% не достигнут. Фактический показатель результативности «С начала строительства готовность ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей» составил – 60%.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

1) Мероприятие «Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей»:

Выделено за счет средств местного бюджета – 36 565,8451 тыс. рублей.

Освоено за счет средств местного бюджета – 9 585,24543 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 26 980,59967 тыс. рублей, в том числе:

- подрядной организацией ООО «ПАНТЕРРА» не приобретено оборудование и не выполнены работы по монтажу вентиляционного оборудования

на 14 692,79719 тыс. рублей по причине поставки оборудования заводами-изготовителями в январе 2021 г.;

- проведение торгов на 12 258,41689 тыс. рублей и заключение контракта во втором полугодии при условии того, что работы по строительству индивидуальной КНС для универсального спортивного зала носят сезонный характер, нецелесообразно. Выполнение работ перенесено на 2021 год;

- 29,38559 тыс. рублей - оплата за оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством объекта произведена в соответствии с фактически выполненными работами.

## **2. Подпрограмма «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске».**

В 2020 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета:

- субсидии бюджету муниципального образования на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (капитальный ремонт водопроводной сети на участках от 2ВК-12 до 3ВК-88, от 2ВК-8 до т. «Г») (государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности») в сумме 13 580,0 тыс. рублей;

- субсидия бюджету муниципального образования на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества (замена оконных блоков в здании МБОУ «Гимназия № 164») (государственная программа Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления») в сумме 1 788,9 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов в сумме 1 316,0 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 22 328,76913 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 16 684,9 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 5 643,86913 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 22 119,19568 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 16 616,95178 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 5 502,2439 тыс. рублей.

Проводились следующие работы:

- капитальный ремонт помещений, расположенных на 4 этаже в здании по ул. Майское шоссе, 5;
- капитальный ремонт ливневой канализации и водоотводных устройств улично-дорожной сети;
- капитальный ремонт водопроводной сети на участках от 2ВК-12 до 3ВК-88, от 2ВК-8 до т. «Г»);
- капитальный ремонт объектов образования;
- капитальный ремонт объектов культуры;
- капитальный ремонт объектов спорта;
- капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

ГРБС ОГХ Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

1) Мероприятие «Капитальный ремонт помещений, расположенных в здании ул. Майское шоссе, 5» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 444,79279 тыс. рублей;
- освоено – 444,79279 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Капитальный ремонт ливневой канализации и водоотводных устройств улично-дорожной сети» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 172,50871 тыс. рублей;
- освоено – 172,50871 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Субсидии бюджету муниципального образования на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (капитальный ремонт водопроводной сети на участках от 2ВК-12 до 3ВК-88, от 2ВК-8 до т. «Г»):

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 13 580,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 166,672 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 13 512,1 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 165,83864 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 68,73336 тыс. рублей - экономия сложившаяся при проведении торгов.

4) Мероприятие «Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества (замена оконных блоков в здании МБОУ «Гимназия № 164»):

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 788,9 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 23,259 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 788,85178 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 18,14202 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 5,1652 тыс. рублей - экономия сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

5) Мероприятие «Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 2 598,8345 тыс. рублей;
- освоено – 2 479,93752 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 118,89698 тыс. рублей, в том числе:

- 0,04792 тыс. рублей - экономия средств, сложившаяся при проведении торгов;

- 3,71986 тыс. рублей - свободный остаток средств, сложившийся в результате того, что подрядная организация, определенная в соответствии с 44-ФЗ, применяет упрощенную систему налогообложения;

- 115,1292 тыс. рублей - оплата произведена за фактически выполненные объемы работ, в связи с уменьшением работ по монтажу душевой на 1-м этаже муниципального общежития по ул. Гагарина, 20.

По данным ГРБС Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

6) Мероприятие «Капитальный ремонт чаши бассейна в здании МБДОУ д/с № 28, расположенном по адресу: г. Зеленогорск, ул. Набережная, д.56» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 227,04069 тыс. рублей;
- освоено – 227,04069 тыс. рублей.

7) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 316,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 13,294 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 316,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 13,294 тыс. рублей.

8) Мероприятие «Капитальный ремонт по замене оконных блоков в зданиях общеобразовательных учреждений» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 738,43464 тыс. рублей;
- освоено – 721,65673 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 16,77791 тыс. рублей - фактически сложившиеся расходы согласно заключенным договорам.

По данным ГРБС МКУ «Комитет по делам культуры» (финансирование за счет средств местного бюджета):

9) Мероприятие «Капитальный ремонт наружной теплосети после опрессовки в МБУ ДО ДХШ»:

- выделено – 478,410 тыс. рублей;
- освоено – 478,410 тыс. рублей.

10) Мероприятие «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту кровли здания МКУ «ЦХЭО», расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Калинина, д.8»:

- выделено – 150,401 тыс. рублей;
- освоено – 150,401 тыс. рублей.

По данным ГРБС МКУ «КФиС» (финансирование за счет средств местного бюджета):

11) Мероприятие «Выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации для капитального ремонта спортивного ядра стадиона «Труд», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 20»:

- выделено – 70,7386 тыс. рублей;
- освоено – 70,7386 тыс. рублей.

12) Мероприятие «Капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании МБУ СШ «Юность», расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 12А»:

- выделено – 159,5832 тыс. рублей;
- освоено – 159,5832 тыс. рублей.

13) Мероприятие «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта системы водоочистки здания Дворца спорта «Нептун», расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Гагарина, дом 6»:

- выделено – 399,9 тыс. рублей;

- освоено – 399,9 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2020 были достигнуты следующие показатели результативности:

1. Доля отремонтированных объектов образования в общем объеме объектов образования – 9,1 %;

2. Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме объектов культуры – 6,7 %;

3. Доля отремонтированных спортивных объектов в общем объеме спортивных объектов – 0,5 %;

4. Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда - 5 единиц (жилых помещений);

5. Показатель «Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт» не достигнут, плановый показатель на 2020 год - не менее 1200 кв. м. фактический показатель составил – 318,44 кв. м. Причина невыполнения: большая часть средств местного бюджета была направлена на выполнения капитального ремонта комнат и квартир муниципального жилищного фонда в которых проводились (общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, капитальный ремонт полов, замена окон). В местах общего пользования занимающих небольшую площадь, но имеющий значительные расходы проведены капитальные работы, в том числе: замена окон на лестничных клетках, ремонт козырька входной группы.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель  
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по  
жилищно-коммунальному хозяйству,  
архитектуре и градостроительству

  
С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

  
А.Б. Шмелев

Исполнитель:

И.В. Лузина /95-204